



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสวนจากภูมิทัศน์ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รหัสโครงการ... : 22000000-4116

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสน. 2525

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนจากภูมิทัศน์ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (สสน./0515051-62-04/1,000,000 บาท)

- เพื่อรวบรวมพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกในพระราชกรณียกิจทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็นเส้นทางไม้ทรงปลูก
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ทรงปลูกที่เข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อให้มีแหล่งผลิตออกซิเจน ลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนจากภูมิทัศน์ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (สสน./0515051-62-04/1,000,000 บาท)

- เพื่อรวบรวมพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกในพระราชกรณียกิจทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็นเส้นทางไม้ทรงปลูก
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ทรงปลูกที่เข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อให้มีแหล่งผลิตออกซิเจน ลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างสวนจากภูมิทัศน์ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (สสน./0515051-62-04/1,000,000 บาท)

- เพื่อจัดสร้างสวนจากภูมิทัศน์ในพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยรวบรวมพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกในพระราชกรณียกิจทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็นเส้นทางไม้ทรงปลูก
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกที่เข้าถึงได้ง่าย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2563 : - อนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด วงเงิน 144,750,000.-บาท - ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างขออนุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 63 ? 10 พฤศจิกายน 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2563 : - อนุมัติจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 กับบริษัท ทริโอไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 144,750,000 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ทริโอไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 144,750,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สสล.110/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน สิ้นสุดสัญญา 5 กรกฎาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 144,750,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : สัญญาเลขที่ สสล.110/2564 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564 วงเงินสัญญา 144,750,000 บาท ผู้รับจ้างบริษัท ทริโอไบรท์ จำกัด เริ่มดำเนินการ 12 ม.ค. 2564 ถึง 5 ก.ค. 2565 ความคืบหน้างานรวมทั้งทำได้ 4.20 % 1. งานติดตั้งเสาไฟชั่วคราว 2. รื้อรั้วชั่วคราวเดิมของสวน 3. รื้อถอนพื้นถนนเดิม พร้อมปรับพื้นที่แล้วเสร็จ 95% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/03/2564 : สัญญาเลขที่ สสล.110/2564 ลว. 11 มค.64 สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ค. 65 ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 144,750,000 บาท ผลงานก่อสร้างรวม 6.93 % |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7 | <p>1.งานรื้อถอนพื้นวัสดุคอนกรีต แล้วเสร็จ 100%</p> <p>2.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ 81.03%</p> <p>3.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ 6.93%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 30/04/2564 : สัญญาเลขที่ สสส.110/2564 ลว. 11 มค.64 สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ค. 65</p> <p>ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 144,750,000 บาท</p> <p>ผลงานก่อสร้างรวม 7.71 %</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <p>1.งานรื้อถอนพื้นวัสดุคอนกรีต แล้วเสร็จ 100%</p> <p>2.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ 81.03%</p> <p>3.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ 27.00%</p> <p>4.งานเจาะเข็มศาลาดูนก แล้วเสร็จ 34%</p> <p>5.งานเทคอนกรีต บ่อพัก dia.0.60 m. แล้วเสร็จ 9%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 27/05/2564 : สัญญาเลขที่ สสส.110/2564 ลว. 11 มค.64 สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ค. 65</p> <p>ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเงิน 144,750,000 บาท</p> <p>ผลงานก่อสร้างรวม 14.27 %</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | <p>1.งานรื้อถอนพื้นวัสดุคอนกรีต แล้วเสร็จ 100%</p> <p>2.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ 85.76%</p> <p>3.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ 38.00%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/06/2564 : ความก้าวหน้าของงาน รวม 21.22% ดังนี้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <p>1.งานรื้อถอนพื้นวัสดุคอนกรีต แล้วเสร็จ 100%</p> <p>2.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ 95.38%</p> <p>3.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ 50.30%</p> <p>4.งานเสาเข็มเจาะสะพานคนเดินแล้วเสร็จ 100%</p> <p>5. งานฐานรากศาลาดูนกแล้วเสร็จ 100%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,000,000 บาท</p> <p>:: 29/07/2564 : ** หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน2564</p> <p>ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564)**</p> <p>ผลการดำเนินการรวม 21.34% ดังนี้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <p>1.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ=95.38%</p> <p>2.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ=50.30%</p> <p>3. งานคาน ค.ส.ล. ศาลาดูนกแล้วเสร็จ 45%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 30/08/2564 : ความก้าวหน้าของงาน รวม 21.34% ดังนี้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | <p>1.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ=95.38%</p> <p>2.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ=50.30%</p> <p>3. งานคาน ค.ส.ล. ศาลาดูนกแล้วเสร็จ 45%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 29/09/2564 : ผลการดำเนินงาน 26.44% ดังนี้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>1.งานรื้อถอนพื้นวัสดุคอนกรีต แล้วเสร็จ</p> <p>2.งานขุดดิน-ถมดิน แล้วเสร็จ</p> <p>3.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.RCP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. แล้วเสร็จ 67%</p> <p>4.งานโครงสร้างเหล็ก หอดูนก แล้วเสร็จ20%</p> <p>5.งานพื้นฐานทางถนนคนเดิน แล้วเสร็จ 22%</p> <p>6.งานฐานรากอาคารห้องน้ำสาธารณะแล้วเสร็จ 29.81%</p> <p>7.งานฐานรากสะพานคนเดิน แล้วเสร็จ 22.23%</p> <p>8.งานฐานราก อาคารป่าเศรษฐกิจ แล้วเสร็จ 55%</p> <p>9.งานฐานราก สะพาน4 1แล้วเสร็จ 15%</p> <p>10.งานฐานราก สะพาน5 แล้วเสร็จ 11%</p> <p>11.งานฐานราก สะพาน6 แล้วเสร็จ 15%</p> | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

12.งานฐานราก สะพาน7 แล้วเสร็จ 8%

13.งานฐานราก สะพาน8 แล้วเสร็จ 8%

การเบิกจ่ายเงิน

1. เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เป็นเงิน 14,475,000.-บาท (เบิกจากเงินงบประมาณปี 62 จำนวน 9,174,000.-บาท งบประมาณปี 64 จำนวน 1,000,000.-บาท จัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 4,301,000.-บาท)

2. เบิกจ่ายเงินค่าางวดงานที่ 1-3 เป็นเงิน 17,370,000.-บาท (จัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 17,370,000.-บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

