



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4250

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผาที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย

โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า

และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆรวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: -15/06/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	- ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : กำหนดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กทผ.) - อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
รายงานครั้งที่ 10	- ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวด ๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : กำหนดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กทผ.) - อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง - ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวด ๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

