



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

รหัสโครงการ... : 23000000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,192,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณพนธ์ ไชยทิพย์ โทร. 0 2246 8049

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมกีฬาให้บริการหลากหลาย ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับอาคารสถานที่บางแห่งมีความชำรุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสำหรับให้บริการเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร วิทยากร และผู้มาใช้บริการอันเกิดจากความทรุดโทรมของสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ให้สวยงามเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนี่เดือน พ.ศ. 63  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนี่เดือน มิ.ย. 63  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/7/2563 : - ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง<br>- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง<br>ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท -<br>ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 31 ก.ค.63 |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง  |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอเบิกเงินแบบไม่มีหนี้

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

