



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้

รหัสโครงการ... : 23000000-3704

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกษรา ทิพจักรอิวงค์ โทร. 0 2246 0327

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สภาพทางกายภาพมีความชำรุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนหลังใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สวยงาม สะดวกสบาย รองรับการใช้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้แห่งใหม่ที่มีความทันสมัย ปลอดภัยและสวยงาม
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการและอำนวยความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ประชาชนทุกวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- อาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สำหรับให้บริการกิจกรรมนันทนาการต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาและพื้นที่ใกล้เคียง
- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
- สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 1,000,000.-บาท ขณะนี้คณะกรรมการ กำลังดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : คณะกรรมการรายงานราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เสนอรายงานขอจ้างพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : -ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 - กำหนดขอรับซื้อเอกสาร 5 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2564 - กำหนดวันเสนอราคา 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติฯ ลงวันที่ 21 เม.ย.64 (อำนาจในการอนุมัติจ้างเป็นของรอง ผอ.สวท.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ขอหลักคำประกันสัญญา วันที่ 24 พ.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : นิติกร ดำเนินการตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 360 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 34 และฉบับที่ 37		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 360 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 34 และฉบับที่ 37		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 13/09/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 8 ก.ค.64 กำหนดแล้วเสร็จ 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รวมรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

