



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารหอพักศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง

รหัสโครงการ... : 23000000-3705

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณพนธ์ ไชยทิพย์ โทร. 0 2246 8049

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าห้องสุขา และตัวอาคาร มีความชำรุดทรุดโทรม

จึงเห็นควรมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าห้องสุขา และตัวอาคารของหอพักศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - 5 อาคารหอพักฯ หญิง 1 รายการ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องสุขา อาคารหอพักฯ หญิง 1 รายการ
- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักฯ หญิง 1 รายการ
- ปรับปรุงอาคารหอพักฯ หญิง ส่วนอื่นๆ 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ประกาศเชิญชวนวันที่ 10 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 4 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 4 มี.ค.64 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา (มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 4 มี.ค.64 (มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงิน 13,140,000 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 4 มี.ค.64 (มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงิน 13,140,000 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>22/06/2564 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงิน 13,140,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 180 วันแบ่งการจ่ายเป็น 6 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>23/08/2564 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงิน 13,140,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พ.ย. 64 ระยะเวลางาน 180 วันแบ่งการจ่ายเป็น 6 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>09/09/2564 : ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก วงเงินตามสัญญาจ้าง 13,140,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พ.ย.64 ระยะเวลางาน 180 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 6 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

