



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิ

รหัสโครงการ... : 23000000-3744

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,840,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกษรา ทิพจักรวิวงศ์ โทร.0 2246 0327

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากพื้นที่อาคาร ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ห้องน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ห้องเด็กและห้องอเนกประสงค์ มีความชำรุดส่งผลต่อการให้บริการของประชาชน จึงควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในทั้ง 3 ชั้น
- ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์
- ปรับปรุงประตู หน้าต่างและช่องแสง
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารห้องสมุดฯ ทั้งระบบ
- ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2-3 และระบบสุขภัณฑ์
- ปรับปรุงห้องเด็กและห้องอเนกประสงค์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : คณะกรรมการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เสนอรายงานขอจ้างพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 - กำหนดขอรับซื้อเอกสาร 9 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2564 - กำหนดวันเสนอราคา 19 มีนาคม 2564 - ได้บริษัทผู้รับจ้าง บจก.สยามไพศาลกิจ (1995) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งชื่อฯ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ วันที่ 26 เม.ย.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด / จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/07/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 34 และฉบับที่ 37  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 34 และฉบับที่ 37  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 12 :: 13/09/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 1 ก.ค.64 กำหนดแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

