



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฝึกอากาศซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

รหัสโครงการ... : 24000000-3004

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,932,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพรพล หนูครองสิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงห้องตัดผมชาย เนื่องจากผนังเดิมและฝ้าเพดานชำรุด

ปรับปรุงห้องเสริมสวย เนื่องจากยกพื้นเพื่อซ่อมงานระบบระบายน้ำ

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากยกพื้นซ่อมงานระบบและขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อจัดระบบไฟฟ้าให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย

และติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพห้องเรียน

ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร 4 ชั้น เนื่องจากชำรุด ใช้งานนานและเปลี่ยนจากนั่งยองเป็นชักโครก

ปรับปรุงหน้าต่างด้านหลังอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากชำรุดหลายจุด

ตกแต่งระเบียบกันสาดอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากอาคารมีลักษณะเป็นอาคารเก่าตกแต่งให้ดูสวยงามให้น่าอยู่อาศัย

ต่อเติมราวกันตกบริเวณระเบียงกันสาด ด้านหลังชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น เนื่องจากเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ออกไปทำความสะอาด

ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคาร เนื่องจากเพื่อกันแดดกันฝนขณะเดินหน้าอาคารและเป็นที่นั่งพักสำหรับนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อโรงเรียน

ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ และหลังค้ำด้านหลังอาคาร 4 ชั้น เนื่องจากหลังคาโรงจอดรถเดิมไม่สามารถกันฝนได้ ด้านหลังอาคาร 4 ชั้น

มีหลังคาไม่ครอบคลุมพื้นที่ และของเดิมที่มีอยู่ชำรุด

ติดตั้งเสาธงชาติที่ ชั้น 4 ของอาคาร 4 ชั้น เนื่องจากของเดิมติดตั้งอยู่อาคาร 6 ชั้น

ปัจจุบันชำรุดและไม่มีความปลอดภัยไม่สะดวกในการเปลี่ยนแปลงธงชาติ เนื่องจากตอมุงชั้นที่สูง และมีความเสี่ยง

จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน เนื่องจากเพื่อให้องค์กรมองเห็นโรงเรียนในระยะที่ไกลมากขึ้น

เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงยากเป็นการประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่ให้ประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่ผ่านไปมาหรือผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ทาสีภายในอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น พร้อมเก็บงานโครงสร้างคอนกรีตแตกร้าว งานผนังและรอยต่อระหว่างอาคารทั้งหมด ก่อนดำเนินการทาสี

เนื่องจากผนังในอาคารมีรอยร้าวหลายจุดทำให้น้ำรั่วซึมเข้าอาคารส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร

ประกอบกับสีของอาคารปัจจุบันมีลักษณะซีดมากดูแล้วไม่สวยงาม

ทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเก็บงานผนังแตกร้าว และรอยต่อระหว่างอาคารทั้งหมด ก่อนดำเนินการทาสี

เนื่องจากผนังภายนอกอาคารมีรอยร้าวหลายจุดทำให้น้ำรั่วซึมเข้าอาคารส่งผลกระทบต่อตัวอาคารประกอบกับสีของอาคารปัจจุบันมีลักษณะซีดมากดูแล้ว

ไม่สวยงาม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากสายไฟมีการใช้งานมานานสายไฟชำรุดหลายจุดชำรุด

ทำให้ไม่มีความปลอดภัยและการต่อสายภายในอาคารไม่มีความสมดุลของระบบเพสทำให้เกิดความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สูญเสียงบประมาณโดย

ไม่จำเป็น

ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น เนื่องจากปัจจุบันชำรุด และไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคาร 4 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น

เนื่องจากท่อระบายน้ำหลายจุดมีน้ำรั่วซึมเข้าอาคารทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ำทำให้น้ำไหลไม่ทันมีน้ำขังบริเวณจุด

ต่าง ๆ ส่งผลให้น้ำซึมเข้าตัวอาคารตามรอยร้าวของอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้การเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดอื่นๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอากาศซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

- คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดราคากลาง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการควบคุมงาน
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และราคากลาง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณา กำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณา กำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณา กำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานพิจารณาผล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 26/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2563 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2563 : อยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

