



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

รหัสโครงการ... : 50010000-3273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 185,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน,ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน,ปรับปรุงทาสีภายในอาคารเรียน(บริเวณโถงบันไดหน้าห้องน้ำชั้น 2- 3)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งาน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงเห็นควรปรับปรุง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อรายงานผลการพิจารณาสั่งจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งสัญญาให้ฝ่ายเทคนิคตรวจร่าง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/11/2561 : ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.9/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจการจ้าง นางวาริ สิริพร,นายฤกษ์ชัย

อัญชนาวุฒิ,นายณัฐพงษ์ จุมเกตู ผู้ควบคุมงานนายศิววัฒน์ นิธิวิธินนท์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 14/2/2562 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561,ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งگی๊วแล้ว เลขที่ 1879/62 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

รหัสโครงการ... : 50010000-3273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 185,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน,ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน,ปรับปรุงทาสีภายในอาคารเรียน(บริเวณโถงบันไดหน้าห้องน้ำชั้น 2- 3)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งาน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงเห็นควรปรับปรุง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อรายงานผลการพิจารณาสั่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งสัญญาให้ฝ่ายเทคนิคตรวจร่าง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/11/2561 : ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.9/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจการจ้าง นางวารีย์ สิริพร,นายฤกษ์ชัย ธีรธนาวุฒิ,นายณัฐพงษ์ จุมเกต ผู้ควบคุมงานนายศิววัฒน์ นิธิวุฒิชัยนนท์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/2/2562 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561,ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งกฐินแล้ว เลขที่ 1879/62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

