



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวีหาร

รหัสโครงการ... : 50010000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 403,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น,ปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์,ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งาน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงเห็นควรได้รับการปรับปรุง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อรายงานผลการพิจารณาสั่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/11/2561 : ส่งร่างสัญญาให้ฝ่ายเทคนิคตรวจร่าง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/11/2561 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ ย.11/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจการจ้าง น.ส.ธัญญาญ์		
	เกตุมิ,นายณัฐพงษ์ เนียงคันทา,นายปรัชญา สุกันทะ,นายอนุรักษ ภูมาลา,นายจักรพงษ์ จำเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/2/2562 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/2/2562 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เลขที่กฏา 2231/62 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวีหาร

รหัสโครงการ... : 50010000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 403,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น,ปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์,ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งาน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงเห็นควรได้รับการปรับปรุง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อรายงานผลการพิจารณาสั่งจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/11/2561 : ส่งร่างสัญญาให้ฝ่ายเทคนิคตรวจร่าง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/11/2561 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ ย.11/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจการจ้าง น.ส.ธันยาณัฐ เกตุมิ,นายณัฐพงษ์ เนียงคันทา,นายปรัชญา สุกันทะ,นายอนุรักษ์ ภูมาลา,นายจักรพงษ์ จำเียว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/2/2562 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/2/2562 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เลขที่กฏา 2231/62 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

