



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ

รหัสโครงการ... : 50010000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,472,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา นายพงศกร โทพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องต่างๆภายในโรงเรียน มีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม สมควรปรับปรุงให้สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ห้องคอมพิวเตอร์ ผนังเดิมชำรุด สีสีสภาพเก่า สีหลุดลอก
- โรงอาหารและอาคาร 1 มีสภาพชำรุด, รั่วคอมโคมไฟห้องเดิม เก่าและชำรุด
- สนามเอนกประสงค์ สร้างพื้นใหม่ พร้อมทาสีใหม่ เนื่องจากพื้นเดิมสีสภาพชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างยกเลิกเนื่องจากเนื่องจากไม่ตรงกับข้อบัญญัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเนื่องจากไม่ตรงกับข้อบัญญัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขอเงินงวดใหม่ เนื่องจากเนื่องจากไม่ตรงกับข้อบัญญัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบรูปและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดเอกสาร เพื่อการขยายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/5/2563 ขอชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/06/2563 : ขอชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/7/2563 : ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/08/2563 : ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 16/09/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ต้องชะลอตามหนังสือสำนักงบประมาณ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว
 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ยื่นราคา ปัจจุบันสำนักงานเขตพระนครได้ส่งเงินคืนให้สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

