



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3426

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,206,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒน์กุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2
- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
- ปรับปรุงอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2654 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุคอนสตรัคชั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/05/2564 : ลงนามในหนังสือแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3426

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,206,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2
- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
- ปรับปรุงอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2654 โดยทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุคอนสตรัคชั่น			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/05/2564 : ลงนามในหนังสือแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดยทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค.64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
				: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3426

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,206,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โดพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2
- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
- ปรับปรุงอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2654 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุคอนสตรัคชั่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/05/2564 : ลงนามในหนังสือแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3426

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,206,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2
- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
- ปรับปรุงอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2654 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุคอนสตรัคชั่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/05/2564 : ลงนามในหนังสือแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

