



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองลัดบัวตราชนัดดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชนัดดา
รหัสโครงการ... : 50010000-3428
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒนกุล (โทร.6564)
ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

Table with 3 columns: Report No., Progress Description (including dates and percentages), and Status (e.g., 'เป็นไปตามแผน', 'ไม่เป็นไปตามแผน'). Rows 1-13 show various stages of project completion.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองชลอวัดราชันต์ดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชันต์ดา
รหัสโครงการ... : 50010000-3428 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่งจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองหลอดวัดราชันต์ดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชันต์ดา
 รหัสโครงการ... : 50010000-3428 : งบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒน์กุล (โทร.6564) : ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองลอดวัดราชชนัดดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชชนัดดา
รหัสโครงการ...	50010000-3428
ปีงบประมาณ พ.ศ.	: 2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	293,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)
	ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

