





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองชลอวัดราชันต์ดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชันต์ดา  
 รหัสโครงการ... : 50010000-3428 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564) ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่งจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

