



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงขอยท่ากลาง

รหัสโครงการ... : 50010000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,549,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและดูสวยงามยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวทาง
- สางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน พร้อมTACK COAT
- ปรับปรุงทางเท้าและบ่อพักท่อระบายน้ำ
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม
- ปูแผ่นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
- รื้อคันทันเดิม
- เสริมคันทัน ค.ส.ล. สำเร็จรูป
- เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันทัน
- เจาะสกัดขอบบ่อพัก พร้อมขนย้ายวัสดุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงเนื้องาน,ขนาดกระเบื้อง ไม่ตรงกับข้อบัญญัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบัญญัติ (ขนาดกระเบื้อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 23 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2564 ย.7/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิภานุ คอนสตรัคชั่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/04/2564 : รอบริษัท ดำเนินการเข้าพื้นที่ปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 1C :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิภานุ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

สัญญาเลขที่ ย.7/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่เริ่มต้นสัญญา 23 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2564 เลขที่สัญญา ย.7/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
รายงานครั้งที่ 14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
รายงานครั้งที่ 15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
รายงานครั้งที่ 16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่ 17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/08/2564 : อยู่ระหว่างขยายเวลาในการทำงาน ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564		
รายงานครั้งที่ 18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น		
รายงานครั้งที่ 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

