



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 50020000-3145

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,786,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลจันทร์ มานโคกสูง เบอร์โทร 6409

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญากับผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ ซี เอ็นจีเนียร์จแอนด์ซัพพลาย จำกัด ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : ส่งมอบและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,786,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย





รหัสโครงการ...





: 50020000-3145





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 4,786,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลฉัตร มานโคกสูง เบอร์โทร 6409

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญากับผู้รับจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คัพพลาย จำกัด ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : ส่งมอบและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,786,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
รหัสโครงการ... : 50020000-3145  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 4,786,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลจันทร์ มานโคกสูง เบอร์โทร 6409

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญากับผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คัพพลย จำกัด ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : ส่งมอบและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,786,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 50020000-3145

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,786,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลจันทร์ มานโคกสูง เบอร์โทร 6409

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญากับผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด ตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : ส่งมอบและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,786,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

