



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 50020000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,912,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติมาณ เล่ห์ประเสริฐ เบอร์โทร 6407

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์และประกาศประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนและกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างยื่นแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาและรายงานผลประกาศผู้ชนะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เชื้อนสัญญาเลขที่ 22-164 วันที่ 8 เมษายน 2564 เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2564 สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : เลื่อนกำหนดส่งมอบงานเป็นเดือนพฤศจิกายน 2564 เนื่องจากมาตรการปิดแคมป์คนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 50020000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,912,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติมาณ เล่ห์ประเสริฐ เบอร์โทร 6407

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์และประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนจัดทำแผนและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างยื่นแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาและรายงานผลประกาศผู้ชนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เชิญสัญญาเลขที่ 22-164 วันที่ 8 เมษายน 2564 เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2564 สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : เลื่อนกำหนดส่งมอบงานเป็นเดือนพฤศจิกายน 2564		
	เนื่องจากมาตรการปิดแคมป์คนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 50020000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,912,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตพิมาน เลห์ประเสริฐ เบอร์โทร 6407

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ
ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์และประกาศประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนและกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างยื่นแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาและรายงานผลประกาศผู้ชนะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เชื้อสัญญาเลขที่ 22-164 วันที่ 8 เมษายน 2564 เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2564 สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : เลื่อนกำหนดส่งมอบงานเป็นเดือนพฤศจิกายน 2564 เนื่องจากมาตรการปิดแคมป์คนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย





รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50020000-3276





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 7,912,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติมาณ เล่ห์ประเสริฐ เบอร์โทร 6407

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นอาคารรองรับภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ ในปัจจุบัน ตัวอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอาคารมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีความแข็งแรงมั่นคงและตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่างวิจารณ์และประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างยื่นแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาและรายงานผลประกาศผู้ชนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เชื้อสัญญาเลขที่ 22-164 วันที่ 8 เมษายน 2564 เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2564 สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ชั้น 6 และ ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : เลื่อนกำหนดส่งมอบงานเป็นเดือนพฤศจิกายน 2564		
	เนื่องจากมาตรการปิดแคมป์คนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

