



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนมหาจักร จากถนนอนุวงศ์ ถึง ถนนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,265,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

-ด้วยถนนมหาจักร เป็นถนนที่ตั้งอยู่ในย่านการค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีการสัญจรของประชาชนจำนวนมาก และมีรถยนต์สัญจรร่วมด้วย อีกทั้งยังเป็นถนนที่เชื่อมกับถนนสายหลัก ระหว่างถนนอนุวงศ์และถนนเยาวราช สภาพปัจจุบันมีความชำรุดของผิวทางจราจร ผิวกระเบื้องทางเท้า เศษขยะอุดตันรางระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาระบบการระบายน้ำ บ่อพักบนทางเท้าชำรุด เสียหาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อป้องกันปัญหาวนอ่างก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เห็นควรดำเนินการปรับปรุงสภาพโดยรวมของถนนมหาจักรเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อการใช้งาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านมหานครแห่งความปลอดภัยในมิติที่ 5 ปลอดภัยภัยจากสิ่งก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเขตสัมพันธวงศ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เป็นการค้าที่มีความสำคัญ ต่อไปอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงถนนมหาจักร จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนเยาวราช

- 1.ทุบหรือคั่นหินทางเท้าเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 444 ม.
- 2.ทุบหรือกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 499 ตร.ม.
- 3.สร้างผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หนาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 0.05 ม. พร้อมทำสี พื้นที่ประมาณ 2,420 ตร.ม.
- 4.สร้างคั่นหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 410 ม.
- 5.สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07 จำนวน 34 แห่ง
- 6.สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 499 ตร.ม.
- 7.ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ จำนวน 40 แห่ง
- 8.ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 10 แห่ง
- 9.เสริมขอบรางระบายน้ำ พร้อมเชื่อมปิดฝาตะแกรงเหล็กด้วยแผ่นเหล็กกันลื่นกันขยะ ยาวประมาณ 274 ม.
- 10.ตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 84 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : - อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,180,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการตรวจรับ (ตรวจรับเมื่อวันที่ 24 เม.ย.63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

