



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

รหัสโครงการ... : 50030000-3350

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,157,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ภายในผังบริเวณประกอบด้วย อาคารเรียน 6 ชั้น ก่อสร้างใหม่ล่าสุด อาคาร2 ชั้นสำหรับใช้เป็นบ้านพักภารโรงและห้องน้ำ ห้องสภกรณ์ หากแต่ขาดพื้นที่โรงอาหารและส่วนทานอาหารในรูปแบบระบบปิด โดยสภาพปัจจุบัน ไขพื้นทีด้านข้างอาคารเป็นโรงครัวและส่วนทานอาหาร ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นระบบปิด ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาความสะอาด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับประโยชน์ใช้สอย

อีกทั้งเพื่อการจัดการผังบริเวณภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและการใช้สอยพื้นที่ดินเขตเมืองชั้นในได้อย่างคุ้มค่าประโยชน์ที่ดิน เห็นควรดำเนินการโดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

- ชั้นล่างเป็นห้องครัวและโรงอาหาร

- ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ และห้องประชุมเล็ก

- ชั้น 3 เป็นห้องสันทนาการ

- ครุภัณฑ์ตามรายการตามแบบเลขที่ ขสว.8/2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานให้ปลัดทราบ เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดเนื่องจาก และจะได้ขออนุมัติเงินประจำงวดต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : แจ้งผู้รับจ้างขยายกำหนดเวลายื่นราคา เนื่องจากครบกำหนดยื่นราคาในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-6-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผู้รับจ้างขยายกำหนดเวลายื่นราคา เนื่องจากครบกำหนดยื่นราคาในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 27/07/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืมสะสมจากสำนักการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

