



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยเยาวราช 2 ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2

รหัสโครงการ... : 50030000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,272,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,868,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ประกอบกับมีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินผ่านพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีสถานีวัดมังกรเป็นจุดที่ตั้งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุระต่างๆ เข้ามาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการกระจายตัวของคนเดินเท้า หรือการบันจี้รยานท่องเที่ยวชมเมือง เห็นควรปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า ตรอก ซอก ซอย เพื่อเชื่อมโยงการสัญจรไปยังถนนหลัก อาทิ ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีความต่อเนื่องได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการสำรวจพบเส้นทาง เดินได้ เดินดี ได้แก่ ซอยเยาวราช ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2 ที่เชื่อมโยงถนนผดุงด้าวไปยังถนนแปลงนามและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อส่งเสริมการสัญจรเดินเท้าเดินได้ เดินดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวพื้นด้วยการปูกระเบื้องซีเมนต์ เพื่อความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบและเพื่อการสร้างขอบเขตแนวพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ซอยเยาวราช 2

1.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 814 ตร.ม.

1.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 20 แห่ง

1.3 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 17 แห่ง

2. ซอยพิพากษา 1

2.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.

2.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 29 แห่ง

3. ซอยพิพากษา 2

3.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 417 ตร.ม.

3.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 12 แห่ง

3.3 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างปรับปรุง และนำร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 1,868,000.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ (ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจากผู้รู้กฎหมาย (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง ผู้รับจ้าง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,868,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยเยาวราช 2 ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
รหัสโครงการ... : 50030000-3401	งบประมาณที่ได้รับ : 2,272,000 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,868,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162	

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นย่านไข่มุกเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ประกอบกับมีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินผ่านพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีสถานีวัดมังกรเป็นจุดที่ตั้งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุระต่างๆ เข้ามาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการกระจายตัวของคนเดินเท้า หรือการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมเมือง เห็นควรปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า ตรอก ซอก ซอย เพื่อเชื่อมโยงการสัญจรไปยังถนนหลัก อาทิ ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีความต่อเนื่องได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการสำรวจพบเส้นทาง เดินได้ เดินดี ได้แก่ ซอยเยาวราช ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2 ที่เชื่อมโยงถนนผดุงด้าวไปยังถนนแปลงนามและสถานีรถไฟใต้ดิน เพื่อส่งเสริมการสัญจรเดินเท้าเดินได้ เดินดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวพื้นด้วยการปูกระเบื้องซีเมนต์ เพื่อความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบและเพื่อการสร้างขอบเขตแนวพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ซอยเยาวราช 2
 - 1.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 814 ตร.ม.
 - 1.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 20 แห่ง
 - 1.3 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 17 แห่ง
- 2.ซอยพิพากษา 1
 - 2.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
 - 2.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 29 แห่ง
- 3.ซอยพิพากษา 2
 - 3.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 417 ตร.ม.
 - 3.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 12 แห่ง
 - 3.3 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.3 รั้วผ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างปรับปรุง และนำร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 1,868,000.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ (ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจากผู้รู้กฎหมาย (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง ผู้รับจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,868,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยเยาวราช 2 ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2

รหัสโครงการ... : 50030000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,272,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,868,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นย่านไข่มุกเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ประกอบกับมีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินผ่านพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

โดยมีสถานีวัดมังกรเป็นจุดที่ดึงดูดประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุระต่างๆ

เข้ามาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการกระจายตัวของคนเดินเท้า หรือการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมเมือง เห็นควรปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า ตรอก ซอก

ซอย เพื่อเชื่อมโยงการสัญจรไปยังถนนหลัก อาทิ ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และระบบขนส่งสาธารณะ

ให้มีความต่อเนื่องได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการสำรวจพบเส้นทาง เดินได้ เดินดี ได้แก่ ซอยเยาวราช

ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2 ที่เชื่อมโยงถนนผดุงดำไปยังถนนแปลงนามและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อส่งเสริมการสัญจรเดินเท้าเดินดี เดินดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวพื้นด้วยการปูกระเบื้องซีเมนต์ เพื่อความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบและเพื่อการสร้างขอบเขตแนวพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. ขอยเยวราช 2
 - 1.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 814 ตร.ม.
 - 1.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 20 แห่ง
 - 1.3 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 17 แห่ง
- 2. ขอยพิพากษา 1
 - 2.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
 - 2.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 29 แห่ง
- 3. ขอยพิพากษา 2
 - 3.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 417 ตร.ม.
 - 3.2 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 12 แห่ง
 - 3.3 รื้อฝ้าเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝ้าบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างปรับปรุง และนำร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 1,868,000.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ (ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจากผู้กฎหมาย (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง ผู้รับจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,868,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

