



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเพียง

รหัสโครงการ... : 50030000-3402

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,289,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,111,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเพียง มีอาคารเดิมชั้นเดียวที่มีสภาพชำรุด ทรวดโทรมภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าของฝ่ายรายได้ และสภาพบริบทโดยรอบ รกรุงรังไร้ระเบียบ เกิดเป็นขอมุมอับ กลายเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย หากแต่พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีศักยภาพ ทำเลดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นมุมโล่งได้ และสมควรพัฒนาให้เป็นพื้นที่โล่งสาธารณะริมน้ำ เพื่อที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว สามารถแวะพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำได้และสวนตัวอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเป็นศูนย์สาธิตขยะแปรรูป เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และมีอาคารอนุรักษ์โรงเรียนเพียง ภายในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเพียง ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญดังกล่าวได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงอาคาร
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์
- 3.ปรับปรุงทางเข้าหลัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้น...อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบ รายการ งานก่อสร้างจากคณะกรรมการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้างและนำร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2564 บจก.อภิวชิวิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,111,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 34 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2564) : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเหยอิง
รหัสโครงการ... : 50030000-3402 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,289,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,111,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเหยอิง มีอาคารเดิมชั้นเดียวที่มีสภาพชำรุด ทรวดโทรมภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าของฝ่ายรายได้ และสภาพบริบทโดยรอบ รกรุงรังไร้ระเบียบ เกิดเป็นชอกมูมอับ กลายเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย หากแต่พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีศักยภาพ ทำเลดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นมมูโลงได้ และสมควรพัฒนาให้เป็นพื้นที่โล่งสาธารณะริมน้ำ เพื่อที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว สามารถแวะพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำได้และสวนตัวอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเป็นศูนย์สาธิตขยะแปรรูป เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และมีอาคารอนุรักษ์โรงเรียนเหยอิง ภายในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเหยอิง ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญดังกล่าวได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงอาคาร
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์
- 3.ปรับปรุงทางเข้าหลัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบ รายการ งานก่อสร้างจากคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและนำร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2564 บจก.อัครวิศกรรม เป็นผู้รับจ้าง)
 รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,111,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 34 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเพียง

รหัสโครงการ... : 50030000-3402

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,289,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,111,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเพียง มีอาคารเดิมชั้นเดียวที่มีสภาพชำรุด ทรวดโทรมภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าของฝ่ายรายได้ และสภาพบริบทโดยรอบ รกรุงรังไร้ระเบียบ เกิดเป็นชอกมูมอับ กลายเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย หากแต่พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีศักยภาพ ทำเลดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นมูมโล่งได้ และสมควรพัฒนาให้เป็นพื้นที่โล่งสาธารณะริมน้ำ เพื่อที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว สามารถแวะพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำได้และสวนตัวอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเป็นศูนย์สาธิตขยะแปรรูป เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และมีอาคารอนุรักษ์โรงเรียนเพียง ภายในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเพียง ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญดังกล่าวได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงอาคาร
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์
- 3.ปรับปรุงทางเข้าหลัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบ รายการ งานก่อสร้างจากคณะกรรมการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้างและนำร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามในสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2564 บจก.อภิวชิวิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,111,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 34 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

