



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,210,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์มีอาคารเรียน 1 อาคาร และไม่มีพื้นที่ว่างรอบอาคาร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดกับบริเวณลานจอดรถยนต์ของวัดที่มีการสัญจรของ

รถยนต์ และมีรางระบายน้ำที่รับการระบายน้ำฝนจากหลังอาคารเรียน บริเวณหน้าอาคารเรียนฝารองระบายน้ำมีความหนาไม่เพียงพอ

เห็นควรปรับเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงปลอดภัย และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับเคารพธงชาติช่วงเวลาเช้า ส่วนพื้นที่ห้องประชุมชั้น 2 สภาศึกษาปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการขยายพื้นที่ใช้สอยโดยการปรับเปลี่ยนทางเข้าและผนังห้องประชุมเดิม และเพิ่มเติมฝ้าเพดานเพื่อลดการสะท้อนของเสียง

และปรับปรุงให้ภาพลักษณ์สะอาดตา ด้วยการทำสีใหม่และบำรุงรักษาเนื้อไม้ไว้ ส่วนพื้นที่ห้องน้ำมีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำ

ควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งถังชีวภาพและการวางผังใหม่เพื่อการของเสียและระบายน้ำทิ้งที่ดีเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน

2.ปรับปรุงห้องนํ้าการโรง

3.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 1

4.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 2

5.งานครุภัณฑ์

-พัสดุติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณผู้รับจ้าง บจก.สุพัฒนาเซอร์วิส วงเงินจ้าง 1,210,000.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญาจากผู้รู้กฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 11 พค.64 เริ่มสัญญา 12 พค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 สค.64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,210,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2564)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,210,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์มีอาคารเรียน 1 อาคาร และไม่มีพื้นที่ว่างรอบอาคาร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดกับบริเวณลานจอดรถยนต์ของวัด  
 ที่มีการสัญจรของ

รถยนต์ และมีรางระบายน้ำที่รับการระบายน้ำฝนจากหลังอาคารเรียน บริเวณหน้าอาคารเรียนฝารางระบายน้ำมีความหนาไม่เพียงพอ

เห็นควรปรับเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงปลอดภัย และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับเคารพธงชาติช่วงเวลาเช้า ส่วนพื้นที่ห้องประชุมชั้น 2 สภาพปัจจุบัน  
 มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการขยายพื้นที่ใช้สอยโดยการปรับเปลี่ยนทางเข้าและผนังห้องประชุมเดิม และเพิ่มเติมฝ้าเพดานเพื่อลดการสะท้อนของเสียง  
 และปรับปรุงให้ภาพลักษณ์สะอาดตา ด้วยการทาสีใหม่และบำรุงรักษาเนื้อไม้เวที ส่วนพื้นที่ห้องน้ำมีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำ  
 ควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งถังชีวภาพและการวางผังใหม่เพื่อการของเสียและระบายน้ำทิ้งที่ดีเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

2.ปรับปรุงห้องน้ำภารโรง

3.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 1

4.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 2

5.งานครุภัณฑ์

-พัสดุติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณผู้รับจ้าง บจก.สุพัฒนาเซอร์วิส วงเงินจ้าง 1,210,000.00 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญาจากผู้กฎหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 11 พค.64 เริ่มสัญญา 12 พค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 สค.64) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,210,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,210,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์มีอาคารเรียน 1 อาคาร และไม่มีพื้นที่ว่างรอบอาคาร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดกับบริเวณลานจอดรถยนต์ของวัดที่มีการสัญจรของ

รถยนต์ และมีรางระบายน้ำที่รับการระบายน้ำฝนจากหลังอาคารเรียน บริเวณหน้าอาคารเรียนฝารองระบายน้ำมีความหนาไม่เพียงพอเห็นควรปรับเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงปลอดภัย และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับเคาเตอร์ชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาเช้า ส่วนพื้นที่ห้องประชุมชั้น 2 สภากาปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการขยายพื้นที่ใช้สอยโดยการปรับเปลี่ยนทางเข้าและผนังห้องประชุมเดิม และเพิ่มเติมฝ้าเพดานเพื่อลดการสะท้อนของเสียงและปรับปรุงให้ภาพลักษณ์สะอาดตา ด้วยการทาสีใหม่และบำรุงรักษาเนื้อไม้เวที ส่วนพื้นที่ห้องน้ำมีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งถังชีวภาพและการวางผังใหม่เพื่อการของเสียและระบายน้ำทิ้งที่ดีเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
  - 2.ปรับปรุงห้องน้ำการโรง
  - 3.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 1
  - 4.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 2
  - 5.งานครุภัณฑ์
- พัสดุติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณผู้รับจ้าง บจก.สุพัฒนาเซอร์วิส วงเงินจ้าง 1,210,000.00 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญาจากผู้รู้กฎหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 11 พค.64 เริ่มสัญญา 12 พค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 สค.64)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,210,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2564)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,210,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์มีอาคารเรียน 1 อาคาร และไม่มีพื้นที่ว่างรอบอาคาร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดกับบริเวณลานจอดรถยนต์ของวัด

ที่มีการสัญจรของรถยนต์ และมีจราจรระบายน้ำที่รับการระบายน้ำฝนจากหลังอาคารเรียน บริเวณหน้าอาคารเรียนฝารางระบายน้ำมีความหนาไม่เพียงพอเห็นควรปรับเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงปลอดภัย และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับเคาเตอร์ชั่งตวงวัดช่วงเวลาเช้า ส่วนพื้นที่ห้องประชุมชั้น 2 สภาพปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการขยายพื้นที่ใช้สอยโดยการปรับเปลี่ยนทางเข้าและผนังห้องประชุมเดิม และเพิ่มเติมฝ้าเพดานเพื่อลดการสะท้อนของเสียง และปรับปรุงให้ภาพลักษณ์สะอาดตา ด้วยการทาสีใหม่และบำรุงรักษาเนื้อไม้เก่าที่ ส่วนพื้นที่ห้องน้ำมีปัญหาระบบการระบายน้ำควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งถังชีวภาพและการวางผังใหม่เพื่อการของเสียและระบายน้ำทิ้งที่ดีเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
- 2.ปรับปรุงห้องน้ำการโรง
- 3.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 1
- 4.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 2
- 5.งานครุภัณฑ์
  - พัสดุติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสิ่งจ้าง (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณผู้รับจ้าง บจก.สุพัฒนาเซอร์วิส วงเงินจ้าง 1,210,000.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญาจากผู้กฎหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 11 พค.64 เริ่มสัญญา 12 พค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 สค.64) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,210,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

