



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงตรอกหัวเม็ดและทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโอง่าง

รหัสโครงการ... : 50030000-3408

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 677,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 676,710 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตสัมพันธวงศ์มีพื้นที่ติดคลองโบราณสถาน 2 แห่ง คือคลองผดุงกรุงเกษม และคลองโอง่าง โดยคลองโอง่างได้รับการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ มีพื้นที่ว่างทางเดินริมคลองตลอดแนวเพื่อการเชื่อมโยงการสัญจรเดินเท้าได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอง่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอง่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงตรอกหัวเม็ด

1.รื้อฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 6 แห่ง

2.ขอมขอบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03□จำนวน 6 แห่ง

3.ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 4.50 ลบ.ม.

4.สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 26 ม.

5.รื้อฝาคอนกรีตรางระบายน้ำเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 35 ม.

6.ขอมแซมรางระบายน้ำเดิม พร้อมติดตั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม. ยาวประมาณ 70 ม.

7.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 282 ตร.ม.

8.เปลี่ยนฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 27 ม.

ปรับปรุงทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโอง่าง

9.รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนไป (พื้นที่ C) พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.

10.ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป (พื้นที่ C) จำนวน 1 ลบ.ม.

11.สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น (พื้นที่ C) และเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ยาวประมาณ 3.50 ม.

12.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ (พื้นที่ A, B และ C) พื้นที่ประมาณ 79 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาครั้งที่ 2 (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาครั้งที่ 2 (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง (กำหนดการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบทบทวนราคากลาง (ราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน) มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 29 มิถุนายน 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญา 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 14 พฤศจิกายน 2564 ผู้รับจ้าง บจก.อภิวชิวิศวกรรม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 676,710 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงตรอกหัวเม็ดและทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโอง่าง	
รหัสโครงการ... : 50030000-3408	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 677,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 676,710 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตสัมพันธวงศ์มีพื้นที่ติดคลองโบราณสถาน 2 แห่ง คือคลองผดุงกรุงเกษม และคลองโอง่าง โดยคลองโอง่างได้รับการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ มีพื้นที่ว่างทางเดินริมคลองตลอดแนวเพื่อการเชื่อมโยงการสัญจรเดินเท้าได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอง่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอง่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงตรอกหัวเม็ด
- 1.รื้อฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 6 แห่ง
 - 2.ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03□จำนวน 6 แห่ง
 - 3.ทูปูพื้นที่ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 4.50 ลบ.ม.
 - 4.สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 26 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. รื้อฝาคอนกรีตรางระบายน้ำเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 35 ม.
 6. ขอมแซมรางระบายน้ำเดิม พร้อมติดตั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม. ยาวประมาณ 70 ม.
 7. สร้างฝักระเบียงซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 282 ตร.ม.
 8. เปลี่ยนฝาคะแวงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 27 ม.
- ปรับปรุงทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโองอ่าง
9. รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนไป (พื้นที่ C) พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 10. ทูบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป (พื้นที่ C) จำนวน 1 ลบ.ม.
 11. สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคะแวงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น (พื้นที่ C) และเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ยาวประมาณ 3.50 ม.
 12. สร้างฝักระเบียงซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ (พื้นที่ A, B และ C) พื้นที่ประมาณ 79 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาครั้งที่ 2 (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง (กำหนดการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบทบทวนราคากลาง (ราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน) มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียวและเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก (กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 29 มิถุนายน 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญา 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 14 พฤศจิกายน 2564 ผู้รับจ้าง บจก.อภิวชิวิศวกรรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 676,710 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงตรอกหัวเม็ดและทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโองอ่าง

รหัสโครงการ... : 50030000-3408

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 677,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 676,710 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตสัมพันธวงศ์มีพื้นที่ติดคลองโบราณสถาน 2 แห่ง คือคลองผดุงกรุงเกษม และคลองโอง่าง โดยคลองโอง่างได้รับการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ มีพื้นที่ว่างทางเดินริมคลองตลอดแนวเพื่อการเชื่อมโยงการสัญจรเดินเท้าได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอง่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอง่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงตรอกหัวเม็ด

1. รื้อฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 6 แห่ง
 2. ขอมขอบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 แห่ง
 3. ทูบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 4.50 ลบ.ม.
 4. สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 26 ม.
 5. รื้อฝาคอนกรีตรางระบายน้ำเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 35 ม.
 6. ขอมแซมรางระบายน้ำเดิม พร้อมติดตั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม. ยาวประมาณ 70 ม.
 7. สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 282 ตร.ม.
 8. เปลี่ยนฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 27 ม.
- ปรับปรุงทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโอง่าง
9. รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนไป (พื้นที่ C) พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 10. ทูบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป (พื้นที่ C) จำนวน 1 ลบ.ม.
 11. สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น (พื้นที่ C) และเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ยาวประมาณ 3.50 ม.
 12. สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ (พื้นที่ A, B และ C) พื้นที่ประมาณ 79 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาครั้งที่ 2 (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง (กำหนดการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบทบทวนราคากลาง (ราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน) มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก (กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 29 มิถุนายน 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญา 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 14 พฤศจิกายน 2564 ผู้รับจ้าง บจก.อภิวิศวรรค)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 676,710 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

