



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-6287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว

และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว

และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.ทุบรีดกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมชนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.

2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.

3.รีดคอกต้นไม้เดิม พร้อมชนไป จำนวน 40 แห่ง

4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง

5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง

6.รีดผ้าบ่อพักในทางเท้า พร้อมชนไป จำนวน 17 แห่ง

7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างผ้าบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 |                |                     |
|                 | สิ้นสุดสัญญารวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช  
 รหัสโครงการ... : 50030000-6287 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามายังพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามายังพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ทุบรี้อกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.
- 2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์ตัดแฉง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.
- 3.รี้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนไป จำนวน 40 แห่ง
- 4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง
- 5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง
- 6.รี้อผ้าบ่อพักในทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 17 แห่ง
- 7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างผ้าบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช  
 รหัสโครงการ... : 50030000-6287      ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00      งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00      งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  
 หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา      ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ทุบหรือกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมชนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.
- 2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.
- 3.รื้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมชนไป จำนวน 40 แห่ง
- 4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง
- 5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง
- 6.รื้อฝาบ่อพักในทางเท้า พร้อมชนไป จำนวน 17 แห่ง
- 7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างฝาบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7  | :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                              |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                              |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                              |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                              |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-6287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูล้อมพระเกี้ยวและย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูล้อมพระเกี้ยวและย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ทูบรีดกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.
2. สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.
3. รื้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนไป จำนวน 40 แห่ง
4. สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง
5. สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง
6. รื้อฝาบ่อพักในทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 17 แห่ง
7. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างฝาบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง               |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง             |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา                    |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |  |                |                     |
|------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6  | :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท |  |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

