



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

รหัสโครงการ... : 50030000-6302

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,211,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสภาพโรงอาหารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมและมีโครงสร้างไม้ที่ผุกร่อน จึงได้ทำการรื้อถอนสภาพเรียบร้อยแล้ว

ส่งผลให้โรงเรียนขาดพื้นที่ใช้สอยของโรงอาหาร

ที่จำเป็นต้องมีการปรุงอาหารและส่วนนี้รับประทานอาหารของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนในระบบปิดที่ถูกละเลย

ดังนั้นควรปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายใต้พื้นที่อาคาร 3 เป็นพื้นที่โรงอาหาร เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ

โดยพร้อมนี้เห็นควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ และใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ
2. เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.สร้างเวที (ห้องประชุมอาคาร 3) 1 แห่ง
- 2.ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (อาคาร 3)
- 3.ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคาร 4)
- 4.ทาสีภายนอกอาคาร 3 และอาคาร 4
- 5.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 2 (เงินเทียบประสิทธิ์)
- 6.ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวดต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างยืนยันหลักคำประกันสัญญา และแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 8 กันยายน 2566  
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2567 วงเงินตามสัญญา 1,138,000.00 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

รหัสโครงการ... : 50030000-6302

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,211,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสภาพโรงอาหารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมและมีโครงสร้างไม้ที่ผุกร่อน จึงได้ทำการรื้อถอนสภาพเรียบร้อยแล้ว

ส่งผลให้โรงเรียนขาดพื้นที่ใช้สอยของโรงอาหาร

ที่จำเป็นต้องมีการปรุงอาหารและส่วนนี้รับประทานอาหารของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนในระบบปิดที่ถูกสุขลักษณะ

ดังนั้นควรปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายใต้พื้นที่อาคาร 3 เป็นพื้นที่โรงอาหาร เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ

โดยพร้อมนี้เห็นควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ และใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ

2. เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.สร้างเวที (ห้องประชุมอาคาร 3) 1 แห่ง

2.ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (อาคาร 3)

3..ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคาร 4)

4.ทาสีภายนอกอาคาร 3 และอาคาร 4

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 2 (เงินเทียบประสิทธิ์)

6.ครุภัณฑ์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง  
 เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว  
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ  
 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/07/2566 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างยืนยันหลักค้ำประกันสัญญา และแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 8 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2567 วงเงินตามสัญญา 1,138,000.00 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 8 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2567 วงเงินตามสัญญา 1,138,000.00 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

รหัสโครงการ... : 50030000-6302

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,211,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสภาพโรงอาหารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมและมีโครงสร้างไม้ที่ผุกร่อน จึงได้ทำการรื้อถอนสภาพเรียบร้อยแล้ว

ส่งผลให้โรงเรียนขาดพื้นที่ใช้สอยของโรงอาหาร

ที่จำเป็นต้องมีการปรุงอาหารและส่วนนี้รับประทานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนในระบบปิดที่ถูกต้องลักษณะ

ดังนั้นควรปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3 เป็นพื้นที่โรงอาหาร เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างถูกต้องลักษณะ

โดยพร้อมนี้เห็นควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ และใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ

2. เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.สร้างเวที (ห้องประชุมอาคาร 3) 1 แห่ง

2.ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (อาคาร 3)

3.ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคาร 4)

4.ทาสีภายนอกอาคาร 3 และอาคาร 4

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 2 (เงินเทียบประสิทธิ์)

6.ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง			
	เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว			
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ			
	เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างยืนยันหลักค้ำประกันสัญญา และแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 8 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2567 วงเงินตามสัญญา 1,138,000.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา  
 รหัสโครงการ... : 50030000-6302  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 งบประมาณที่ได้รับ : 1,211,500 บาท  
 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสภาพโรงอาหารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมและมีโครงสร้างไม้ที่ผุกร่อน จึงได้ทำการรื้อถอนสภาพเรียบร้อยแล้ว  
 ส่งผลให้โรงเรียนขาดพื้นที่ใช้สอยของโรงอาหาร  
 ที่จำเป็นต้องมีการปรุงอาหารและส่วนนั่งรับประทานอาหารของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนในระบบปิดที่ถูกละเลย  
 ดังนั้นควรปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายใต้พื้นที่อาคาร 3 เป็นพื้นที่โรงอาหาร เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  
 โดยพร้อมเห็นควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  
 ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ และใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ลานโล่งระหว่างอาคารโดยทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ศรัทธาโดยรอบ
2. เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมใช้สอยต่างๆ กลางแจ้งตลอดจนเพื่อความโล่งโปร่งสบาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.สร้างเวที (ห้องประชุมอาคาร 3) 1 แห่ง
- 2.ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (อาคาร 3)
- 3.ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคาร 4)
- 4.ทาสีภายนอกอาคาร 3 และอาคาร 4
- 5.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 2 (เงินเทียบประสิทธิ์)
- 6.ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด ต่อไป
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างยืนยันหลักค้ำประกันสัญญา และแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 8 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2567 วงเงินตามสัญญา 1,138,000.00 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

