



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50040000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ "มหานครแห่งความปลอดภัย"

ให้สำนักงานเขตสำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย
2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ให้ทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
3. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 20 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 80 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและรายงานการไฟฟ้าเพื่อทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุปประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารหนังสือตอบตกลงการไฟฟ้าเพื่อให้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก		
	ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก		
	ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า และได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50040000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ "มหานครแห่งความปลอดภัย" ให้สำนักงานเขตสำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย
2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ให้ทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
3. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 20 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 80 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและรายงานการไฟฟ้าเพื่อทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุปประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อขอจ้างเหมาการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารหนังสือตอบตกลงการไฟฟ้าเพื่อให้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก		
	ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก		
	ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า และได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50040000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ "มหานครแห่งความปลอดภัย" ให้สำนักงานเขตสำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย
2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ให้ทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
3. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 20 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 80 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและรายงานการไฟฟ้าเพื่อทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุปประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อขอจ้างเหมาการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารหนังสือตอบตกลงการไฟฟ้าเพื่อให้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า และได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50040000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ "มหานครแห่งความปลอดภัย"

ให้สำนักงานเขตสำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย
2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ให้ทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
3. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่า 20 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่า 80 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและรายงานการไฟฟ้าเพื่อทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อขอจ้างเหมาการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารหนังสือตอบตกลงการไฟฟ้าเพื่อให้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก</p> <p>ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/04/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก</p> <p>ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า และได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: ได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

