



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสึลม 18

รหัสโครงการ... : 50040000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ์ 6242

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยสึลม 18 ปรับปรุงผิวจราจร ทางลาดเข้า-ออก และซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ/สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างพร้อมทำประกาศประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสึลม 18

รหัสโครงการ... : 50040000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ์ 6242

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุง ข่อมแซมฝิวจราชาร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยสี่ลม 18 ปรับปรุงฝิวจราชาร ทางลาดเข้า-ออก และข่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เสริมขอบบ่อพักระบายน้ำ/สร้างบ่อพักระบายน้ำ ในฝิวจราชาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างพร้อมทำประกาศประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยสี่ลม 18

รหัสโครงการ... : 50040000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ 6242

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุง ข่อมแซมฝิวจราชาร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยสี่ลม 18 ปรับปรุงฝิวจราชาร ทางลาดเข้า-ออก และข่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เสริมขอบบ่อพักระบายน้ำ/สร้างบ่อพักระบายน้ำ ในฝิวจราชาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) | | |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

