



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

รหัสโครงการ... : 50040000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 412,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรุฒิ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมีห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ที่ไม่สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากห้องมีช่องว่าง อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อความสะอาดสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงห้องเรียน ป.1 - ป.6 พร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอซื้อขออนุญาต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อขี้อสัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62		
	สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62		
	สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62		
	สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

รหัสโครงการ... : 50040000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 412,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรุฒิ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมีห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ที่ไม่สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากห้องมีช่องว่าง อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อความสะดวกสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงห้องเรียน ป.1 - ป.6 พร้อมติดตั้งลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอซื้อข้อจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อข้อจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

รหัสโครงการ... : 50040000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 412,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมีห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ที่ไม่สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากห้องมีช่องว่าง อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อความสะดวกสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงห้องเรียน ป.1 - ป.6 พร้อมติดตั้งลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอซื้อข้อจ้าง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสิ่งก่อสร้าง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

รหัสโครงการ... : 50040000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 412,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรุฒิ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมีห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ที่ไม่สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากห้องมีช่องว่าง อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อความสะอาดสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงห้องเรียน ป.1 - ป.6 พร้อมติดตั้งลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง		
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสิ่งก่อสร้าง		
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

