



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสลิ้ม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสลิ้ม ถึงอาคารเลขที่ 2

รหัสโครงการ... : 50040000-3463

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,574,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,155,555 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิทธิพล อาจิวชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจากขอยสลิ้ม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสลิ้ม ถึงอาคารเลขที่ 2 เป็นขอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสลิ้มกับถนนสุรวงศ์ มีปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ซึ่งไม่เพียงพอในการระบายน้ำเพราะบริเวณดังกล่าวจะมีตึกสูงหลายแห่งมีปริมาณน้ำทิ้งเป็นจำนวนมากเวลาฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้หรือระบายได้ช้า จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยสลิ้ม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสลิ้ม ถึงอาคารเลขที่ 2 ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก

ไม่เพียงพอในการระบายน้ำโดยปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ

และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยพื้น และท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทึ่ง และสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 146 ม.

2. ทูบร้อยบ่อพักเดิม พร้อมชนทึ่ง และสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 01 จำนวน 16 บ่อ (ใช้ผ้าเดิม)

3. ทูบร้อยพื้น และท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทึ่ง และสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 147 ม.

4. ทูบร้อยบ่อพักเดิม พร้อมชนทึ่ง และสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (ใช้ผ้าตามแบบ ท. 03 / 41) จำนวน 15 บ่อ

5. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 295 ม.

6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 พื้นที่ประมาณ 729 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม และรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,155,555 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยีสลิม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสีลม ถึงอาคารเลขที่ 2

รหัสโครงการ... : 50040000-3463

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,574,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,155,555 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิทธิพล อัจฉริยชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจากขอยีสลิม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสีลม ถึงอาคารเลขที่ 2 เป็นขอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสีลมกับถนนสุรวงศ์ มีปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ซึ่งไม่เพียงพอในการระบายน้ำเพราะบริเวณดังกล่าวจะมีตึกสูงหลายแห่งมีปริมาณน้ำทิ้งเป็นจำนวนมากเวลาฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้หรือระบายได้ช้า จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยีสลิม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสีลม ถึงอาคารเลขที่ 2 ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กไม่เพียงพอในการระบายน้ำโดยปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยพื้น และท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 146 ม.
2. ทูบร้อยบ่อพักเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 01 จำนวน 16 บ่อ (ใช้ฝาเดิม)
3. ทูบร้อยพื้น และท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 147 ม.
4. ทูบร้อยบ่อพักเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (ใช้ฝาตามแบบ ท. 03 / 41) จำนวน 15 บ่อ
5. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 295 ม.
6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 พื้นที่ประมาณ 729 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม และรอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/07/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,155,555 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสลิสม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสลิสม ถึงอาคารเลขที่ 2	
รหัสโครงการ... : 50040000-3463	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 2,574,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 2,155,555 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิทธิพล อัจฉิวิชัย	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจากขอยสลิสม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสลิสม ถึงอาคารเลขที่ 2 เป็นขอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสลิสมกับถนนสุรวงศ์ มีปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ซึ่งไม่เพียงพอในการระบายน้ำเพราะบริเวณดังกล่าวจะมีตึกสูงหลายแห่งมีปริมาณน้ำทิ้งเป็นจำนวนมาก เวลาฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้หรือระบายได้ช้า จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยสลิสม 26 (ขอยปราโมทย์) ช่วงจากถนนสลิสม ถึงอาคารเลขที่ 2 ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอในการระบายน้ำโดยปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยพื้น และท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 146 ม.
2. ทูบร้อยบ่อพักเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำราวี่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 01 จำนวน 16 บ่อ (ใช้ฝาเดิม)
3. ทูบร้อยพื้น และท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง และสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 147 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ทูบรีบบ่อพักเติม พร้อมขันทิ้ง และสร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (ใช้ผ้าตามแบบ ท. 03 / 41) จำนวน 15 บ่อ
5. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง ทน 0.15 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 295 ม.
6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 พื้นที่ประมาณ 729 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม และรอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/07/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,155,555 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

