



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู

รหัสโครงการ... : 50040000-3473

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 382,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 379,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู เสาและฝ้าผนังถูกปลวกกัดกินทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารมีสภาพหลังคาและผนังชำรุดไม่สามารถป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละอองได้ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องสมุด
  - รื้อโครงสร้างผนังยิปซัมบอร์ดเดิม, งานผนัง, งานพื้น, งานประตู่ ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
2. ปรับปรุงห้องเก็บของ
  - งานหลังคา, งานพื้นและผนัง, งานประตู่ ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า
3. ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส ขนาด 0.50 x 3.00 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างส่งตรวจตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 379,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู



รหัสโครงการ...





: 50040000-3473





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 382,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 379,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู เสาและฝ้าผนังถูกปลวกกัดกินทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารมีสภาพหลังคาและผนังชำรุดไม่สามารถป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละอองได้ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องสมุด
  - รื้อโครงสร้างผนังยิปซัมบอร์ดเดิม, งานผนัง, งานพื้น, งานประตูดู ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
2. ปรับปรุงห้องเก็บของ
  - งานหลังคา, งานพื้นและผนัง, งานประตูดู ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า
3. ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส ขนาด 0.50 x 3.00 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างส่งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 379,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู  
รหัสโครงการ... : 50040000-3473  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 382,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 379,960 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู เสาและฝ้าผนังถูกปลวกกัดกินทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารมีสภาพหลังคาและผนังชำรุดไม่สามารถป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละอองได้ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องสมุด
  - รื้อโครงสร้างผนังยิปซัมบอร์ดเดิม, งานผนัง, งานพื้น, งานประตู่ ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ □
2. ปรับปรุงห้องเก็บของ
  - งานหลังคา, งานพื้นและผนัง, งานประตู่ ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า
3. ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส ขนาด 0.50 x 3.00 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างส่งตรวจเอกสารการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 379,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู

รหัสโครงการ... : 50040000-3473

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 382,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 379,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู เสาและฝ้าผนังถูกปลวกกัดกินทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารมีสภาพหลังคาและผนังชำรุดไม่สามารถป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละอองได้ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนพลู และห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องสมุด
  - รื้อโครงสร้างผนังยิปซัมบอร์ดเดิม, งานผนัง, งานพื้น, งานประตูดู ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
2. ปรับปรุงห้องเก็บของ
  - งานหลังคา, งานพื้นและผนัง, งานประตูดู ? หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า
3. ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส ขนาด 0.50 x 3.00 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ระหว่างส่งตรวจเอกสารการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 379,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

