



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

รหัสโครงการ... : 50040000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 811,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 740,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาเป็นเวลานาน ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบทั้ง 2 อาคาร ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เวลาฝนตกมีน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร เสี่ยงต่อการทรุดตัวของหลังคา เป็นอันตรายแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบ ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคาร 1
 - 1.1 ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้บันได ชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง
 - 1.2 ซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 1, 2 และ 3
 - 1.3 ปรับปรุงบันได ชั้น 1, 2 และ 3
 - 1.4 เปลี่ยนกันสาด เป็น เมทัลชีท ชั้น 1, 2 และ 3
2. ปรับปรุงอาคาร 2
 - 2.1 ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้น 1
 - 2.2 ปรับปรุงห้องสภรณ
 - 2.3 ปรับปรุงรางระบายน้ำ และพื้นด้านข้างอาคาร
 - 2.4 ปรับปรุงอ่างล้างมือด้านข้างอาคาร
 - 2.5 ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน
3. ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2□□□
4. ติดตั้งประตูเหล็กหน้าโรงเรียน แบบมีล้อเลื่อน
5. จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์แบบโลหะ พร้อมติดตั้ง ตามแบบเลขที่ บร. 8 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 19/05/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 :: 19/08/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 740,000 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

รหัสโครงการ... : 50040000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 811,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 740,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาเป็นเวลานาน ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบทั้ง 2 อาคาร ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เวลาฝนตกมีน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร เสี่ยงต่อการทรุดตัวของหลังคา เป็นอันตรายแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบ ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคาร 1

1.1 ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้บันได ชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง

1.2 ซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 1, 2 และ 3

1.3 ปรับปรุงบันได ชั้น 1, 2 และ 3

1.4 เปลี่ยนกันสาด เป็น เมทัลชีท ชั้น 1, 2 และ 3

2. ปรับปรุงอาคาร 2

2.1 ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้น 1

2.2 ปรับปรุงห้องสหกรณ์

2.3 ปรับปรุงรางระบายน้ำ และพื้นด้านข้างอาคาร

2.4 ปรับปรุงอ่างล้างมือด้านข้างอาคาร

2.5 ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน

3. ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2□□□

4. ติดตั้งประตูเหล็กหน้าโรงเรียน แบบมีล้อเลื่อน

5. จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์แบบโลหะ พร้อมติดตั้ง ตามแบบเลขที่ บร. 8 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 19/05/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 17/06/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 16/07/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 19/08/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 740,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

รหัสโครงการ... : 50040000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 811,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 740,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาเป็นเวลานาน ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบทั้ง 2 อาคาร ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เวลาฝนตกมีน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร เสี่ยงต่อการทรุดตัวของหลังคา เป็นอันตรายแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบ ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคาร 1
 - 1.1 ปรับปรุงห้องน้ำครูไต่บันได ชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง
 - 1.2 ซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 1, 2 และ 3
 - 1.3 ปรับปรุงบันได ชั้น 1, 2 และ 3
 - 1.4 เปลี่ยนกันสาด เป็น เมทัลชีท ชั้น 1, 2 และ 3
2. ปรับปรุงอาคาร 2
 - 2.1 ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้น 1
 - 2.2 ปรับปรุงห้องสหกรณ์
 - 2.3 ปรับปรุงรางระบายน้ำ และพื้นด้านข้างอาคาร
 - 2.4 ปรับปรุงอ่างล้างมือด้านข้างอาคาร
 - 2.5 ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน
3. ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2□□□
4. ติดตั้งประตูเหล็กหน้าโรงเรียน แบบมีล้อเลื่อน
5. จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์แบบโลหะ พร้อมติดตั้ง ตามแบบเลขที่ บร. 8 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 19/05/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 17/06/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 16/07/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 19/08/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 740,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

รหัสโครงการ... : 50040000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 811,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 740,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาเป็นเวลานาน ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบทั้ง 2 อาคาร ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เวลาฝนตกมีน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร เสี่ยงต่อการทรุดตัวของหลังคา เป็นอันตรายแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยรอบ ทั้งด้านนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสนามเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคาร 1
 - 1.1 ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้บันได ชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง
 - 1.2 ซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 1, 2 และ 3
 - 1.3 ปรับปรุงบันได ชั้น 1, 2 และ 3
 - 1.4 เปลี่ยนกันสาด เป็น เมทัลชีท ชั้น 1, 2 และ 3
2. ปรับปรุงอาคาร 2
 - 2.1 ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้น 1
 - 2.2 ปรับปรุงห้องสหกรณ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.3 ปรับปรุงรางระบายน้ำ และพื้นด้านข้างอาคาร
- 2.4 ปรับปรุงอ่างล้างมือด้านข้างอาคาร
- 2.5 ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน
- 3. ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2□□□
- 4. ติดตั้งประตูเหล็กหน้าโรงเรียน แบบมีล้อเลื่อน
- 5. จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์แบบโลหะ พร้อมติดตั้ง ตามแบบเลขที่ บร. 8 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/03/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2564 : ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 19/05/2564 : ระหว่างตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 17/06/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 16/07/2564 : ระหว่างรวบรวมเอกสารจากผู้ควบคุมงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 19/08/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 740,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

