



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นายอัครวุฒิ กองก่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามใช้ห้องเอนกประสงค์บริเวณชั้น 5 เป็นห้องรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนทำให้อาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารจากห้องครัวที่อยู่บริเวณชั้น 1 ขึ้นไปห้องเอนกประสงค์บริเวณชั้น 5 ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงโรงอาหารบริเวณชั้น 1 ที่อยู่ติดกับห้องครัว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน และด้านข้างอาคารเรียนบริเวณชั้น 2 บางจุดยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะมีขโมยทรัพย์สินโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงอาหารบริเวณชั้น 1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงโรงอาหาร บริเวณชั้น 1
2. ปรับปรุงทางเดินอาคารเรียน บริเวณชั้น 1
3. ติดตั้งเหล็กดัดด้านข้างอาคารเรียน บริเวณชั้น 2 ตามแบบเลขที่ บร. 9 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ออกใบขอเบิก ส่งให้ฝ่ายการคลังเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 106,998 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

รหัสโครงการ... : 50040000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 107,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 106,998 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวุฒิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามใช้ห้องเอนกประสงค์บริเวณชั้น 5 เป็นห้องรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนทำให้อาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารจากห้องครัวที่อยู่บริเวณชั้น 1 ขึ้นไปห้องเอนกประสงค์บริเวณชั้น 5 ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงโรงอาหารบริเวณชั้น 1 ที่อยู่ติดกับห้องครัว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน และด้านข้างอาคารเรียนบริเวณชั้น 2 บางจุดยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะมีขโมยทรัพย์สินโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปรับปรุงโรงอาหารบริเวณชั้น 1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงโรงอาหาร บริเวณชั้น 1
2. ปรับปรุงทางเดินอาคารเรียน บริเวณชั้น 1
3. ติดตั้งเหล็กดัดคานข้างอาคารเรียน บริเวณชั้น 2 ตามแบบเลขที่ บร. 9 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/03/2564 : ออกใบขอเบิก ส่งให้ฝ่ายการคลังเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 106,998 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

รหัสโครงการ... : 50040000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 107,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 106,998 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิฑูมิ กองก่อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามใช้ห้องเอนกประสงค์บริเวณชั้น 5

เป็นห้องรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนทำให้อาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารจากห้องครัวที่อยู่บริเวณชั้น 1

ขึ้นไปห้องเอนกประสงค์บริเวณชั้น 5 ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงโรงอาหารบริเวณชั้น 1 ที่อยู่ติดกับห้องครัว

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน และด้านข้างอาคารเรียนบริเวณชั้น 2

บางจุดยังไม่มีเหล็กดัดเกรงว่าจะมีขโมยทรัพย์สินโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงอาหารบริเวณชั้น 1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงโรงอาหาร บริเวณชั้น 1
2. ปรับปรุงทางเดินอาคารเรียน บริเวณชั้น 1
3. ติดตั้งเหล็กดัดคานข้างอาคารเรียน บริเวณชั้น 2 ตามแบบเลขที่ บร. 9 / 64

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ออกใบขอเบิก ส่งให้ฝ่ายการคลังเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 106,998 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง