



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตห้องคลอง) คลองสวนจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุทธระยที่กำหนดให้

รหัสโครงการ... : 50060000-3393

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,544,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีพื้นที่ 16.662 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม มีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่มากขึ้น เพื่อมาประกอบอาชีพ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานถนน ขอยทางเดินคับแคบ ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน นอกจากนี้ยังมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก อาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ปลุกบ้านรูก้ำคลองสาธารณะ ทำให้การระบายน้ำตื้นเขินสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ไม่น่าดูซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อการระบายน้ำ และเป็นแนวกันพื้นที่สาธารณะ  
ทันต่อการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเชื่ออย่างยิ่งมีความจำเป็นต่อการสัญจรของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนริมคลอง  
สำนักงานเขตยานนาวาโดยฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตห้องคลอง) คลองสวนจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
ถึงสุทธระยที่กำหนดให้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อการระบายน้ำและป้องกันการรูก้ำเขตคลองในอนาคต
- 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
- 3. เพื่อให้เป็นเขตน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลผลิต  ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตห้องคลอง) คลองสวน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุทธระยที่กำหนดให้

ผลลัพธ์ ประชาชนมีระบบระบายน้ำที่ดีและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินริมเขื่อนตามเนื้องานในสัญญาก่อสร้างและทำการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

