



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองโบลัดจากเขื่อนเดิม ถึงปลายคลองโบลัด

รหัสโครงการ... : 50060000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,963,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตนานา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตนานา ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีพื้นที่ 16.662 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม มีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่มากขึ้น เพื่อมาประกอบอาชีพ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานถนน ขยายทางเดินคับแคบ ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน นอกจากนี้ยังมีผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ปลูกบ้านรูกำลั่วคลองสาธารณะ ทำให้การระบายน้ำตื้นเขินสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ไม่น่าดูซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อการระบายน้ำ และเป็นแนวกันพื้นที่สาธารณะ พื้นที่การขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเขื่อนยังมีความจำเป็นต่อการสัญจรของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนริมคลอง สำนักงานเขตนานาโดยฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองโบลัดจากเขื่อนเดิม ถึงปลายคลองโบลัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อการระบายน้ำและป้องกันการรูกำลั่วเขตคลองในอนาคต
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
3. เพื่อให้เป็นเขตน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลผลิต  ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองโบลัดจากเขื่อนเดิม ถึงปลายคลองโบลัด ปี พ.ศ. 2563 ตั้งเป้าหมายความคืบหน้าโครงการไว้ที่ 50% และจะแล้วเสร็จ 100 % ในปี พ.ศ.2564

ผลลัพธ์ ประชาชนมีระบบระบายน้ำที่ดีและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2019-11-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2020-1-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอกเสาเข็มและแผ่กันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ตอกเสาเข็มและแผ่กันดินและสร้างคานทับหลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ตอกเสาเข็มและตอกแผ่กันดินสร้างคานทับหลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: เทศานหลังติดตั้งราวเหล็กกันตก		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2563 :		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/09/2563 : เป็นโครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 - 2564 งบปี2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

