



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคอกไม้

รหัสโครงการ... : 50060000-3537

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,601,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ โรงเรียนถูกสร้างมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำให้มีบางส่วนชำรุดทรุดโทรมในโรงอาหาร ฝูเป็นสนิม ทำให้พื้นในโรงอาหารเปียกและ ลื่นและเป็นอันตรายได้ ส่วนพื้นห้องเรียนเดิมเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมัน เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้มีพื้นมีรอยแตกร้าวพื้นกะเทาะหลุดเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นโดยสกัดพื้นผิวเดิมพร้อมทำพื้นหินขัดใหม่เรียบร้อยสวยงาม ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงรางน้ำในโรงอาหาร ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องมาจากอายุการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย สวยงาม เพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดบรรยากาศการเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของสถานศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ผลลัพธ์ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,601,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคอกไม้

รหัสโครงการ... : 50060000-3537

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,601,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ โรงเรียนถูกสร้างมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำให้มีบางส่วนชำรุดทรุดโทรมในโรงอาหาร ฝูเป็นสนิม ทำให้พื้นในโรงอาหารเปียกและ ลื่นและเป็นอันตรายได้ ส่วนพื้นห้องเรียนเดิมเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมัน เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้มีพื้นมีรอยแตกร้าวพื้นกะเทาะหลุดเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นโดยสกัดพื้นผิวเดิมพร้อมทำพื้นหินขัดใหม่เรียบร้อยสวยงาม ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงรงาน้ำในโรงอาหาร ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องมาจากอายุการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย สวยงาม เพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดบรรยากาศการเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของสถานศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ผลลัพธ์ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,601,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคอกไม้

รหัสโครงการ... : 50060000-3537

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,601,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ โรงเรียนถูกสร้างมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำให้มีบางส่วนชำรุดทรุดโทรมในโรงอาหาร ฝุเป็นสนิม ทำให้พื้นในโรงอาหารเปียกและ ลื่นและเป็นอันตรายได้ ส่วนพื้นห้องเรียนเดิมเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมัน เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้มีพื้นมีรอยแตกร้าวพื้นกะเทาะหลุดเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นโดยสกัดพื้นผิวเดิมพร้อมทำพื้นหินขัดใหม่เรียบร้อยสวยงาม ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงรงาน้ำในโรงอาหาร ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องมาจากอายุการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย สวยงาม เพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดบรรยากาศการเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของสถานศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ผลลัพธ์ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,601,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคอกไม้

รหัสโครงการ... : 50060000-3537

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,601,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ โรงเรียนถูกสร้างมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำให้มีบางส่วนชำรุดทรุดโทรมในโรงอาหาร ฝูเป็นสนิม ทำให้พื้นในโรงอาหารเปียกและ ลื่นและเป็นอันตรายได้ ส่วนพื้นห้องเรียนเดิมเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมัน เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้มีพื้นมีรอยแตกร้าวพื้นกะเทาะหลุดเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นโดยสกัดพื้นผิวเดิมพร้อมทำพื้นหินขัดใหม่เรียบร้อยสวยงาม ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงรงาน้ำในโรงอาหาร ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องมาจากอายุการใช้งาน สามารถใช้งานได้ยังมีประสิทธิภาพเรียบร้อย สวยงาม เพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดบรรยากาศการเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของสถานศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ผลลัพธ์ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,601,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

