



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม

รหัสโครงการ... : 50060000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องลม เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานนาน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน

2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม

- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม

- บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 08/02/2566 : ชดพื้นหินขัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาทางเดิน (ติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทและโครงหลังคาคลุมทางเดิน)

ชดหน้าพื้นโรงอาหารพร้อมเคลือบผิวหินขัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม

รหัสโครงการ... : 50060000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องลม เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าควรปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานนาน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน

2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม

- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม

- บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ขุดพื้นหินขัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาทางเดิน (ติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทและโครงหลังคาคลุมทางเดิน) ขุดหน้าพื้นโรงอาหารพร้อมเคลือบผิวหินขัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม

รหัสโครงการ... : 50060000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องลม เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าควรปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานนาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน

2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม

- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม

- บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสอนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 08/02/2566 : ชัดพื้นที่นหินขัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาทางเดิน (ติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทและโครงหลังคาคลุมทางเดิน)

ชัดเจนพื้นที่โรงอาหารพร้อมเคลือบผิวหินขัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม

รหัสโครงการ... : 50060000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดช่องลม เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด

ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานมานาน

ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน

2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม

- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม
- บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ขุดพื้นที่นินซัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาทางเดิน (ติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทและโครงหลังคาคลุมทางเดิน) ขุดหน้าพื้นที่โรงอาหารพร้อมเคลือบผิวหินซัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

