



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่

รหัสโครงการ... : 50060000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่ เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานมานาน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน
- 2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม
- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่
  - ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม
  - บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ประกอบร่างระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ทาสีพื้นสนาม, เทพื้นคอนกรีตและปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เปลี่ยนฝาตะแกรงระวางระบายน้ำ บริเวณโรงอาหาร และติดตั้งรางล้างมือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่

รหัสโครงการ... : 50060000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**





หน่วยงานที่รับชอบ.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่ เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าควรปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานมานาน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน
- 2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม
- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่
  - ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม
  - บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ประกอบร่างระบายน้ำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ทาสีพื้นสนาม, เทพื้นคอนกรีตและปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เปลี่ยนฝาตะแกรงรางระบายน้ำ บริเวณโรงอาหาร และติดตั้งรางล้างมือ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่

รหัสโครงการ... : 50060000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่ เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าควรปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานมานาน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน
- 2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม
- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่
  - ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม
  - บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

## 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ประกอบร่างระบายน้ำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ทาสีพื้นสนาม, เทพื้นคอนกรีตและปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เปลี่ยนผาตะแกรงรางระบายน้ำ บริเวณโรงอาหาร และติดตั้งรางล้างมือ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่

รหัสโครงการ... : 50060000-3648	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ 6 โรงเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่ เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา อาคารเรียนของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันส่วนประกอบของอาคารเริ่มชำรุด ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าควรปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา เนื่องมาจากอายุการใช้งานมานาน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนประกอบของอาคารเรียน
- 2.2 เพื่อการบริหารงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ สะดวกมากขึ้น

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ผลผลิต - อาคารได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสวยงาม
- โรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ผลลัพธ์ - นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาด สวยงาม
- บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ประกอบร่างระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : ปริมาณงาน ทาสีพื้นสนาม, เทพื้นคอนกรีตและปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เปลี่ยนฝาตะแกรงระบายน้ำ บริเวณโรงอาหาร และติดตั้งรางล้างมือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

