



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคอลงชองนนทรี

รหัสโครงการ... : 50060000-3685

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวและเพิ่มความหนาแน่นขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น ในขณะที่พื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง

ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง ทำให้เกิดปัญหา

ในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ปัญหามลภาวะทางอากาศ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

จึงมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบเมือง และปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสะอาด เป็นมหานครสีเขียวโดยถนนทางเท้า

และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย

สำนักงานเขตยานนาวา มีคลองสายหลักซึ่งมีรายชื่อยู่ในแผนพัฒนามตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในกรุงเทพมหานคร คือคลองชองนนทรี ตั้งอยู่บริเวณกลางถนนราวีวาสราชนครินทร์ เชื่อมต่อพื้นที่ 3 เขต

ได้แก่ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ซึ่งพื้นที่ในการพัฒนาคอลงชองนนทรี ในความรับผิดชอบ

ของเขตยานนาวา เริ่มต้นจาก ถนนจันทน์เก่า ถึงถนนพระรามที่ 3 ความกว้างประมาณ 15 เมตร ความยาวประมาณ 1,200 เมตร

โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านความสวยงาม

2.ด้านความสะอาด 3.ด้านความปลอดภัย โดยการสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียว บำรุงรักษา ฟื้นฟู ปรับปรุงสมดุล

ของระบบนิเวศ ลดปัญหาสภาพแวดล้อมแออัด มลภาวะ และอากาศเป็นพิษในเมือง ประชาชนสามารถ

ใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการหรือออกกำลังกาย พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เพิ่มความสวยงามร่มรื่นน่าอยู่แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคอลงชองนนทรีตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ มีจุดเช็คอิน (Check in) ที่เป็นอัตลักษณ์ของเขต

2.2 เพื่อให้คลองชองนนทรีสะอาด มีการบริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษา

แหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณสองฝั่งคลองได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คลองชองนนทรีพื้นที่เขตยานนาวา มีขนาดความกว้าง 16 เมตร ยาวประมาณ 1,200 เมตร มีจุดเริ่มต้น

จากถนนจันทน์เก่า ถึงถนนพระรามที่ 3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 08/02/2566 : จัดทำแล้ว 1 รายการ จาก 6 รายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/07/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 18/08/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคอลงช่องนนทรี

รหัสโครงการ... : 50060000-3685

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวและเพิ่มความหนาแน่นขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น ในขณะที่พื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง

ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง ทำให้เกิดปัญหา

ในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ปัญหามลภาวะทางอากาศ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

จึงมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบเมือง และปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสะอาด เป็นมหานครสีเขียวโดยถนนทางเท้า

และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย

สำนักงานเขตยานนาวา มีคลองสายหลักซึ่งมีรายชื่ออยู่ในแผนพัฒนาตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในกรุงเทพมหานคร คือคลองช่องนนทรี ตั้งอยู่บริเวณกลางถนนราธิวาสราชนครินทร์ เชื่อมต่อพื้นที่ 3 เขต

ได้แก่ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ซึ่งพื้นที่ในการพัฒนาคอลงช่องนนทรี ในความรับผิดชอบ

ของเขตยานนาวา เริ่มต้นจาก ถนนจันทน์เก่า ถึงถนนพระรามที่ 3 ความกว้างประมาณ 15 เมตร ความยาวประมาณ 1,200 เมตร

โดยจะดำเนินการพัฒนากายใต้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านความสวยงาม

2.ด้านความสะอาด 3.ด้านความปลอดภัย โดยการสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียว บำรุงรักษา พื้นฟู ปรับปรุงสมดุล

ของระบบนิเวศ ลดปัญหาสภาพแวดล้อมแออัด มลภาวะ และอากาศเป็นพิษในเมือง ประชาชนสามารถ

ใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการหรือออกกำลังกาย พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เพิ่มความสวยงามร่มรื่นน่าอยู่แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคอลงช่องนนทรีตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ มีจุดเช็คอิน (Check in) ที่เป็นอัตลักษณ์ของเขต

2.2 เพื่อให้คลองช่องนนทรีสะอาด มีการบริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษา

แหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณสองฝั่งคลองได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คลองช่องนนทรีพื้นที่เขตยานนาวา มีขนาดความกว้าง 16 เมตร ยาวประมาณ 1,200 เมตร มีจุดเริ่มต้น

จากถนนจันทน์เก่า ถึงถนนพระรามที่ 3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 08/02/2566 : จัดทำแล้ว 1 รายการ จาก 6 รายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/08/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

