



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3270

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,070,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพงษ์ สิริหิรัญญานนท์ โทร. 5420

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงตามมาตรฐาน
และมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ก่อสร้างลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้สูงอายุและผู้พิการฯ และประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประกาศจ้างเหมาบริษัท ก่อหนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2562 ต่อเนื่องมาจากปี 2562 และกำหนดรายละเอียดการปรับปรุงสำนักงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงอาคารสุโขทัย และปรับปรุงอาคารราชวิถี (ส่วนต่อขยาย) ก่อสร้างอาคารลิฟท์และห้องน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดเนื้องาน รูปแบบรายการ วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับลดเนื้องาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนบท้ายสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/7/2563 : -ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต งบประมาณ 12,592,000.-บาท ผู้รับจ้างเสนอราคา 12,400,000.-บาท ตามสัญญาเลขที่ ขตส.22/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ย. 2563 (ระยะเวลา 300 วัน) ต่ออายุสัญญาอีก 95 วัน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 13 มี.ค. 2563 โดยแบ่งการใช้งบประมาณ ดังนี้		
	1. งบประมาณ 2562 ตั้งเบิกในปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 4,522,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 60%		
	2. งบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 8,070,000.- บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินงานแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นสุดท้ายวันที่ 17 ต.ค. 2563

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 20%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/8/2563 : 1. งบประมาณ 2562 ตั้งเบิกในปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 4,522,000.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 65%

2. งบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 8,070,000.- บาท

ผลการดำเนินงานแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นสุดท้ายวันที่ 17 ต.ค. 2563

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 20% ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับการประปาฯ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการของโครงการจากงบประมาณ 2563

เป็นปีงบประมาณ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,070,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

