



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพงษ์ สิริหิรัญญานนท์ โทร. 5420

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงตามมาตรฐาน

และมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

-ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสคนพิการ

-ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับคนพิการ

-ปรับปรุงศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อรับรองผู้พิการ

-ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์คนพิการและอื่นๆ ตามแบบเลขที่ ขตส.16/62

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้สูงอายุและผู้พิการฯ และประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการดำเนินงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางพิจารณาเสนอขออนุมัติทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาและขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ลงนามสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ ขตส.11/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 26 ส.ค. 2564		
	สิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 2564 รวมระยะเวลา 75 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้วสัญญาเลขที่ ขตส.11/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 26 ส.ค. 2564		
	สิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 2564 รวมระยะเวลา 75 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 4603/394 ลว. 2 ก.ย.64
(งบประมาณที่ได้รับ 620,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 455,000 บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

