



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รหัสโครงการ... : 50090000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,624,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,742,605 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสรารุณี โภคกุล โทร. 7463-65

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไม้เจริญ โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพอาคารให้มีความสะอาดและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษาให้กับนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้ได้ห้องน้ำที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
3. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมีบรรยากาศในการใช้งาน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขทข. 3-1/2564
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขทข. 3-2/2564
3. สร้างหลังคาต้านหลังอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขทข. 3-3/2564
4. ทาสีภายในและภายนอกอาคาร บริเวณอาคารเรียน 1 ถึงอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขทข. 3-4/2564
5. ปรับปรุงพื้นหน้าสทกรณ ตามแบบ ขทข. 3-5/2564
6. ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขทข. 3-6/2564

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำแบบรูปายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอราคาและอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดและจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/02/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างทำความสะอาดเพื่อทาสี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างทำความสะอาดพร้อมทาสี และขุดวางท่อระบายน้ำและสร้างอ่างล้างภาชนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2564 : อยู่ระหว่างเก็บงานปูกระเบื้อง งานหลังคา งานทาสี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/07/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 09/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่13 :: 01/09/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,742,605 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 08/09/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 4,742,605 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

