



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50090000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายโอภาส ธิลา โทร.7465

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่2

2.1(องค์ประกอบ2)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ฝ่ายโยธา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ ในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองในพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอสำนักงานการระบายน้ำเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : 1. ปรับปรุงทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 2. ขนย้ายสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินริมคลอง 3.

ขอความร่วมมืออาคารที่ปลูกสร้างล้ำแนวทางเดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2564 : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์คลองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/03/2564 : ได้ดำเนินการจัดเก็บทำความสะอาดทางเดินริมเขื่อน

ได้ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบทางเดินริมเขื่อน

ได้สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

ได้ทำสีกำแพงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/04/2564 : ได้ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบทางเดินริมเขื่อน

ได้สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

ได้ทำสีกำแพงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/05/2564 : - ได้ทำความสะอาดทางเดินริมคลอง

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลองและสอนวิธีการคัดแยกขยะ

- แนะนำการติดตั้งบ่อดักไขมัน

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพาน

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมราวกันตก

- ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	-ก่อสร้างจัดทำจุดเช็คอิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 21/06/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 2. กวดขันจัดระเบียบไม่ให้มีสิ่งของวางรูกำลังทางเดิน 3. จัดทำจุดเช็คอินคลองแสนแสบ บริเวณสวนสมเด็จพระราชินีนาถศจี และจุดเช็คอินคลองบางซื่อ บริเวณชุมชนริมคลองบางซื่อ รัชดา 4. รณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงคลอง 5. ปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีสะพาน และทาสีกำแพงริมคลอง เพื่อเพิ่มความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 6. มีตรวจความเรียบร้อย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรริมคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2564 : ได้พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิววิหิตทัศน์ และสร้างจุดเช็คอินเสร็จเรียบร้อย ทั้ง 4 จุด 1. คลองบางซื่อ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองแสนแสบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบวนงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

