



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50100000-3483

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพายุ คุณทะวงค์ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพื้นที่ของพระโขนงเคยประสบภาวะน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปี พ.ศ. 2526

ต่อมาได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับทำให้สภาวะน้ำท่วมไม่รุนแรงเช่นแต่ก่อนแต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อย ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกปริมาณมากที่จะรับน้ำไว้เป็นจำนวนมากทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันเกิดภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตาม ถนน ตรอก ซอย ที่มีระดับต่ำหรือไม่มีทางระบายน้ำสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

สำนักงานเขตพระโขนงได้พยายามป้องกันและแก้ไขทุกวิถีทางมาโดยตลอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมและผลการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามจะต้งดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และคลองดังกล่าวมีสภาพภูมิทัศน์พร้อมอยู่ในแหล่งชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ

จึงสามารถพัฒนาตามแผนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้คลองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระโขนง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 12.2 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการพัฒนาคลองบางจาก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการตามแผน 7 ข้อผ่านทางเว็บไซต์ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้สำนักการระบายน้ำทางเว็บไซต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้งที่คลองและถ่ายภาพการติดตั้งป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการตรวจจากสำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานสำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

