



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตทองคลอง) คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุทธระยะที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50100000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,020,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ชูสิริธรรม โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นนางสาวมลธิณี แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ของพระโขนงเคยประสบภาวะน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปี พ.ศ. 2526

ต่อมาได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับทำให้สภาวะน้ำท่วมไม่รุนแรงเช่นแต่ก่อนแต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อย ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกปริมาณมากที่จะรับน้ำไว้เป็นจำนวนมากทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันเกิดภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตาม ถนน ตรอก ซอย ที่มีระดับต่ำหรือไม่มีทางระบายน้ำสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

สำนักงานเขตพระโขนงได้พยายามป้องกันและแก้ไขทุกวิถีทางมาโดยตลอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมและผลการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

คลองขวางบนเป็นคลองที่มีความสำคัญในเขตพระโขนงและเขตสวนหลวงพระเป็นคลองแบ่งเขตพื้นที่ของทั้ง 2 เขต

โดยรับน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงระบายลงสู่คลองหลักของสำนักการระบายน้ำ

ด้านซ้ายติดคลองบางนาเงินด้านขวาติดคลองสวนอ้อยไปสู่คลองพระโขนงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ปัจจุบันมีสภาพพื้นดินและถูกถมดินลูกร้าคลอง

จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนริมคลองให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคลองขวางบนเป็นคลองหลักของเขตพระโขนงในโครงการจิตอาสาพัฒนาที่ต้องดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตพระโขนง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
3. เพื่อป้องกันการรุกรานคลองจากประชาชนริมคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างสัญญาจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารจัดทำร่างสัญญาขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารร่างสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนังงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมของผู้รับจ้างเพื่อนำมาประกอบพิจารณาเซ็นสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ระหว่างการหารือยกเลิกจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอซื้อขोज้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

