



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก

รหัสโครงการ... : 50100000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 577,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 379,184 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจษฎ์ ชูสิริวรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พข.11/2563)

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...การจัดทำสัญญาพร้อมรอกการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ส่งมอบงานตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 379,184 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก

รหัสโครงการ... : 50100000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 577,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 379,184 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจษฎ์ ชูสิริวรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.11/2563)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำสัญญาพร้อมรอกการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 379,184 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก

รหัสโครงการ... : 50100000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 577,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 379,184 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ชุสิวรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู

บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.11/2563)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย







รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 379,184 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

