



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน

รหัสโครงการ... : 50100000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,650,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ชุติวรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)
2. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 3 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)
3. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)
4. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 5 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำสัญญาพร้อมรอกการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน

รหัสโครงการ... : 50100000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,650,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ชูสิริวรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)
2. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 3 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)
3. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)
4. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 5 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พท.12/2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำสัญญาพร้อมรอกการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน

รหัสโครงการ... : 50100000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,650,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ชูสิ่ววรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)
2. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 3 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)
3. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)
4. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 5 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำสัญญาพร้อมรอกการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน

รหัสโครงการ... : 50100000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,650,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจษฎ์ ชูสิริวรรณ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จึงมีการจัดกิจกรรมและใช้งานอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงามปลอดภัย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)
2. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 3 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)
3. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 4 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)
4. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 5 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ตามแบบ พช.12/2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและจัดทำประมาณราคา/ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำสัญญาพร้อมรอกการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

