



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยลาดพร้าว 107 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50110000-3315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,253,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตฤ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้ใช้สอยเส้นทางได้อย่างสะดวกสบาย และช่วยให้การระบายน้ำมีความรวดเร็วขึ้นในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังให้ระบายได้รวดเร็วขึ้น
- เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานและสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว
- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดระยะเวลาในการเดินทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- แก้ไขปัญหาการระบายน้ำอย่างยั่งยืน
- ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน

โดยดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

- รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 852 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 128 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-01/2562 จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 37 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-02/2562 จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 256 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 822 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 694 ตร.ม
- (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : หจก. บุษราภรณ์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : เลขที่สัญญา 13/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ก.ค. 63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้างและกันเงินกันเหลือมปีงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาเพิ่มเป็น 112 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ต.ค. 63 เนื่องจากติดอุปสรรคสาธารณสุขโรคและโควิด 19 เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการวางท่อ สร้างบ่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 800,540 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

