



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ

รหัสโครงการ... : 50110000-3411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,023,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนุ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสำนักงานเขตให้มีความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย ในการมาติดต่อราชการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สำนักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ บริเวณสำนักงานเขต
- ปรับปรุงประตูทางเข้าบริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงานเขต
- ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าอาคาร 2, 3 และ 4
- สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการและคนชราบริเวณชั้น 1 อาคาร 1, 3 และอาคารฝ่ายรายได้
- ติดตั้งป้ายแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก และป้ายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวก
- ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และคนชราบริเวณชั้น 1 อาคาร 3
- ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถสำหรับผู้พิการ
- สร้างเคาน์เตอร์ผู้พิการ พร้อมพื้นที่พักคอยสำหรับผู้พิการ ภายในฝ่ายทะเบียน
- ติดตั้งปุ่มพื้นผิวทางสัมผัสแบบสแตนด์เลส บริเวณอาคาร 1, 3 และอาคารหอประชุม
- ติดตั้งราวกันตกสแตนด์เลส บริเวณบันไดหลักและบันไดทางเข้าอาคาร 2 และอาคาร 3
- ปรับปรุงหอประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ
- ปรับปรุงอาคารหอประชุม
- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหน้าอาคารหอประชุม

ตามแบบเลขที่ บป. 01/2564

(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างเหมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : ขยายแบบ 13 - 27 ม.ค. 64 ยื่นเอกสารการเสนอราคา 28 ม.ค. 64 พิจารณาผลการประกวดราคา 29 ม.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : บริษัท ภาคิก จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/03/2564 : ขออนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 30/04/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/64 ลงวันที่ 30 มี.ค. 64 เริ่มดำเนินการ 31 มี.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ต.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่และขออนุมัติใช้วัสดุ			
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 23/06/2564 : รื้อถอนผนังแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาเนื่องจากรูปแบบมีความขัดแย้ง			
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2564 : ระงับการก่อสร้าง ตามประกาศ ฉบับที่ 37			
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ			
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 29/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง			
รายงานครั้งที่ 15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

