



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ/แผนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3659

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไมเทพ กิมเฮียะ 02 5210148

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะต้องสำรวจถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยพร้อมทั้งประสานงาน ให้การไฟฟ้า ติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษาดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี สามารถส่องสว่างได้ทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสว่างปลอดภัยและอบอุ่นใจใน ยามวิกาล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในชุมชน ถนน ตรอก ซอย ต่างๆ
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและเกิดความอุ่นใจในยามวิกาล
3. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
4. เพื่อให้พื้นที่เขตบางเขนเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่
5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มขึ้น จำนวน 30 ดวง
- ดวงโคมไฟฟ้าดับชำรุดในถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จำนวน 200 ดวง หรือมากกว่า ร่วมกับการไฟฟ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เจริญจากตลิ่ง 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 62 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง/ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน 62 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง / ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 62 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 372 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว 9 ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 126 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 25 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : เดือนสิงหาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว 30 ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 27 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

เดือนกันยายน 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว 69 ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 22 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

