



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก

รหัสโครงการ... : 50130000-3438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,699,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,463,600 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั่ว ผงังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั่ว ผงังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซินฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัดลมโครงแบบแขวนผ้าเพดาน ขนาด 16"

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก เลขที่ กท 5203/1265 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มี.ค. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่13 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15มีนาคม 2562		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงวัดใหม่ล้านกแวก		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 2 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด
- 2. ปรับปรุงโรงอาหารโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดประมาณ 4 x 47.50 ม. จำนวน 1 หลัง
- 3. ปรับปรุงหลังคาโดมโครงเหล็กลานกิจกรรม โดยติดตั้งผนังเหล็กระบายอากาศ โครงเหล็ก ขนาด 3 x 27 ม. จำนวน 1 แห่ง
- 4. ปรับปรุงบริเวณ
  - ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร 1 ตามแบบ มร. 33/2561 จำนวน 1 แห่ง
  - เปลี่ยนประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 2x4.50 ม. ตามแบบ มร. 32/2561 จำนวน 1 บาน
- 5. ครุภัณฑ์    
  - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ
  - ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,463,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก

รหัสโครงการ... : 50130000-3438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,699,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,463,600 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั้ว รั้วผนังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถมสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แต่กร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั้ว รั้วผนังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถมสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แต่กร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซินฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัดลมโครงแบบแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 16"

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: 25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก เลขที่ กท 5203/1265 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561</p> <p>2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มี.ค. 62</p> <p>3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่13 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15 มีนาคม 2562</p> <p>4. ปริมาณงานปรับปรุงวัดใหม่ล้านกแขวก</p> <p><input type="checkbox"/>1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 2 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง</p> <p><input type="checkbox"/>- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>2. ปรับปรุงโรงอาหารโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดประมาณ 4 x 47.50 ม. จำนวน 1 หลัง</p> <p><input type="checkbox"/>3. ปรับปรุงหลังคาโดมโครงเหล็กลานกิจกรรม โดยติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศ โครงเหล็ก ขนาด 3 x 27 ม. จำนวน 1 แห่ง</p> <p><input type="checkbox"/>4. ปรับปรุงบริเวณ</p> <p><input type="checkbox"/>- ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร 1 ตามแบบ มร. 33/2561 จำนวน 1 แห่ง</p> <p><input type="checkbox"/>- เปลี่ยนประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 2x4.50 ม. ตามแบบ มร. 32/2561 จำนวน 1 บาน</p> <p><input type="checkbox"/>5. ครุภัณฑ์ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ</p> <p><input type="checkbox"/>- ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง</p>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,463,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

