



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 852,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 753,280 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั่ว ผงังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แต่กร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั่ว ผงังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แต่กร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซิ่นฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัดลมโครงแบบแขวนผ้าเพดาน ขนาด 16"

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เลขที่ กท 5203/1266 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เม.ย. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15 มีนาคม 2562		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
- *รีดลอนวัสดุห้องน้ำเดิม 4 ห้อง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. 60 ตร.ม.
- *บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 0.20 x 0.40 ม. 207 ตร.ม.
- *สุขภัณฑ์นั่งราบแบบสองชั้น อุปกรณ์ครบชุด 20 ชุด
- *สายฉีดชำระ 20 ชุด
- *โถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด
- *อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ ก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด
- *อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด
- *ก๊อกสนามล้างพื้นพร้อมสายยางยาว 4 ม. 4 ชุด
- *มินิบอลาลู่ว 56 ชุด
- *กระจกเงา 4 ชุด
- *ฝาตะแกรงดักกลิ่นหน้าแปลน 3.5 นิ้ว สำหรับท่อ 2" 24 ชุด
- *ซ่อมหน้าต่างเหล็กเดิม 8 ชุด
- *ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้นโครงทีบาร์เหล็กชุบสังกะสี
- ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 60 ตร.ม.
- *ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โคมตะแกรงฝ้าผ้า ขนาด 2x16 w พร้อมอุปกรณ์
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ 16 ชุด
- *ติดตั้งสวิตช์ เปิด-ปิดไฟฟ้า 12 ชุด
- *เปลี่ยนท่อน้ำดี, ท่อน้ำเสีย, ท่อน้ำโสโครก ตามแบบ 2 งาน
- *เปลี่ยนประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 24 ชุด
- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งบิ๊มน้ำอัตโนมัติ
- จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 ชุด
- 2. ครุภัณฑ์
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ
- บิ๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 753,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 852,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 753,280 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกรังชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ส้วมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั่ว ผนังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถมสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แต่กราวมีเศษปูนหล่นร่วง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส้วมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั่ว ผนังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถมสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แต่กราวมีเศษปูนหล่นร่วง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซินฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. พัฒนาคู่มือแบบแผนงานผ้าเตาดาน ขนาด 16"

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เลขที่ กท 5203/1266 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เม.ย. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15 มีนาคม 2562		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *รีดลอนวัสดุห้องน้ำเดิม 4 ห้อง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. 60 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 0.20 x 0.40 ม. 207 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *สุขภัณฑ์นั่งราบบนสองชั้น อุปกรณ์ครบชุด 20 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *สายฉีดชำระ 20 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *โถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *ก๊อกสนามล้างพื้นพร้อมสายยางยาว 4 ม. 4 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *มินิบอลาลัว 56 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *กระแจกเงา 4 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *ฝาตะแกรงดักก้นหน้าแปลน 3.5 นิ้ว สำหรับท่อ 2" 24 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *ซ่อมหน้าต่างเหล็กเดิม 8 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้นโครงทีบาร์เหล็กชุบสังกะสี		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 60 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โคมตะแกรงฝังผ้า ขนาด 2x16 w พร้อมอุปกรณ์		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ 16 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *ติดตั้งสวิตซ์ เปิด-ปิดไฟฟ้า 12 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *เปลี่ยนท่อน้ำดี,ท่อน้ำเสีย,ท่อน้ำโสโครก ตามแบบ 2 งาน		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *เปลี่ยนประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด <input type="checkbox"/> 24 ชุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. ครุภัณฑ์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน <input type="checkbox"/> 2 ใบ		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 753,280 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

